

Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé

D O D A T E K Č . 2

K E S M L O U V Ě O D Í L O

Z E D N E 1 5 . 1 2 . 2 0 1 7

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy zhotovitele

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice I
jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: xxx

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Agroprojekt Jihlava spol. s r. o.

Sídlo firmy: Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava
jednající: Alena Bišofová, jednatel společnosti
IČ: 499 74 424
DIČ: CZ49974424
Peněžní ústav: Komerční banka Jihlava č.ú.: xxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 15.12.2017, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení dokumentace stavby „Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé“ ve stupních - dokumentace pro územní řízení (dále též DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále též DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS+ZDS)**, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Agroprojekt Jihlava spol. s r. o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění smlouvy. V době zadávání veřejné zakázky na projektové práce s názvem „Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé“ bylo předpokládáno, že změna č. 3 územního plánu vejde v platnost v první polovině roku 2018. Protože však změna č. 3 územního plánu není v době podpisu tohoto dodatku stále v platnosti, není tak možné výše popsanou stavbu v dotčeném území povolit či vydat závazné stanovisko ze strany odboru územního plánování.

Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé

Z tohoto důvodu se navrhuje změna termínu plnění.

III.

Článek IV - Doba plnění smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících lhůtách:

Kompletní DUR	do 502 dnů od podpisu smlouvy,
Kompletní DSP	do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí,
Kompletní DPS + ZDS	do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2017, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její schůzi konané dne pod č. usn. nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne

V Jihlavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

.....
Za Agroprojekt Jihlava spol. s r. o.
Alena Bišofová
jednatel