



9418002742/2018

č.: MML 4/18/0172

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě v Liberci ev.č.: MML 4/17/0053 ev.č. GasNet : 9417002808

uzavřené dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi stranami

Statutární město Liberec

Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města
Se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I

IČ: 00262978

„dále jen Město“

a

GasNet, s. r. o. ,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/L,
oddíl C, vložka 23083

Se sídlem: Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená:

IČ: 27295567

„dále jen GSN“

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2017 Smlouvu o spolupráci při výstavbě při vědomí toho, že Město má záměr provést rekonstrukci komunikace na Tržním náměstí, GSN bude stavebníkem stavby rekonstrukce plynovodů a přípojek. Tato smlouva obsahuje závazky smluvních stran, směřující k zajištění projektové dokumentace staveb, jejichž stavebníkem má být GSN a jejich následné realizace ze strany GSN tak, aby zamýšlená rekonstrukce komunikace mohla být úspěšně provedena.

Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu při vědomí toho, že příprava a realizace staveb specifikovaných v příloze č. 1 proběhne v roce 2018.

I. Předmět dodatku

1. Město se zavázalo pro GSN a na své náklady zajistit prostřednictvím vybrané třetí osoby projektovou přípravu staveb definovaných v příloze č. 1 této smlouvy a potřebná veřejnoprávní povolení stavby na Tržním náměstí, včetně soukromoprávních oprávnění, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, to vše za podmínek a ve lhůtách stanovených v této smlouvě a její příloze č. 1. Smluvní strany se dohodly, že Město zajistí rozhodnutí o povolení stavby. Jelikož je Město v prodlení se získáním územního rozhodnutí pro stavbu, z důvodu nevydání souhlasného stanoviska odboru hlavního architekta, dohodly se obě smluvní strany na změně termínu předání projektové dokumentace ke stavbě GSN.

II. Změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází k úpravě přílohy č. 1 smlouvy, která stanovuje dle odst. 1 v čl. **IV Termíny plnění** předání projektové dokumentace ke stavbě GSN.
2. Město se dle dodatku č. 1 ke smlouvě zavazuje předat projektovou dokumentaci v termínu do 31. 3. 2019.

III. Ostatní

1. Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. Vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy zavazuje i případné právní nástupce všech zúčastněných smluvních stran. Pokud k právnímu nástupnictví dojde, zavazují se smluvní strany neprodleně o takovém právním jednání informovat písemně zbývající smluvní strany.
2. Tento dodatek podléhá uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“). Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu uveřejní Město, smluvní strana vymezená § 2 a § 3 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále též „povinný subjekt“). Pokud tato povinnost není povinným subjektem splněna v přiměřené době, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, nese povinný subjekt odpovědnost za škodu, způsobenou takovým jednáním/nekonáním. Náhrada škody může být druhou smluvní stranou požadována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství, ani jinak důvěrné informace a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 870/2018 ze dne 31. 7. 2018
4. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Práva a povinnosti stran, neupravené tímto dodatkem, se přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku.
6. Veškeré další změny a doplňky této smlouvy vyžadují písemný dodatek k té této smlouvě. Jiná než písemná forma se vylučuje.
7. Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v Dodatku č. 1 Smlouvy. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto Dodatku č. 1 k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě ev. č. MML: 4/17/0053 a ev.č. GasNet: 9417002808.

Příloha dodatku č. 1 – jako její nedílná součást:

Č. 1 – stavba s termínem dokončení PD a dokončení realizace stavby - ve formátu .pdf

V Liberci, dne: 15.10.2018

V Praze, dne 15.10.2018

Statutární město Liberec:

GasNet, s.r.o. :

[Redacted signature]

Tibor Batthyány
primátor města

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Příl.č. 1

Číslo stavby EVIS	Název stavby	Rok realizace	Plán. termín dodání PD	Plán. termín dokon. real.
7700100862	REKO MS Liberec - Tržní náměstí	2019	III-19	IX-19