

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 17. 8. 2018 na realizaci stavby

„Sociální služby pro seniory Šumperk – výstavba parkoviště“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 41039

Se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 26875080

DIČ: CZ26875080

Zastoupený: Jaroslavem Rosypalem, jednatelem společnosti
MUDr. Danou Rosypalovou, jednatelkou společnosti

Jednatel jedná jménem společnosti v celém rozsahu
samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

[REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 8. 2018 č. 2018/04639/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Sociální služby pro seniory Šumperk – výstavba parkoviště**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu doby provádění díla.

Vzhledem k zahájení stavebních prací dne 17. 9. 2018 a také s ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací probíhala během podzimního a zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné plynule pokračovat v plnění Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Zhotovitel nemohl provádět stavební práce v období od 18. – 31. 10. 2018 z důvodu stálých dešťů, v období 3. – 4. 11. 2018 z důvodu trvalého deště a v období 1. – 3. 12. 2018 z důvodu sněžení a mrznoucího deště a teplot pod bodem mrazu (viz příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy – zápisy ve stavebním deníku). Jedná se celkově o 19 dnů, které se nezapočítávají do doby provádění díla - čl. III. Smlouvy: „Do doby provádění díla se nezapočítává doba, kdy není možné provádění stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období“.

Vzhledem ke skutečnosti, že není možné dále v zimním období pokračovat ve stavebních pracích, se smluvní strany dohodly na přerušení plnění díla v souladu s čl. 4. 2. 6. Obchodních podmínek.

ZMĚNA SMLOUVY

Čl. III. odst. 2 Smlouvy DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA se mění takto:

1. Smluvní strany se dohodly na přerušení plnění díla ode dne **12. 12. 2018 avšak nejpozději do 15. 4. 2019**. Objednateli je zachována lhůta, během níž nemohl vykonávat stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek včetně doby, která zbývá pro dokončení díla (od 12. 12. 2018 – 16. 12. 2018).

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 11. 12. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Zápis ve stavebním deníku

V Olomouci dne: 18 -12- 2018
Za Objednatele:







Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 11. 12. 2018
Za Zhotovitele



Jaroslav Rosypal
jednatel



Denní záznamy stavby	Datum
A) PROJEKOVÁ ZKONTROLA STAVU A LAYRU PRÁCE SE SPRÁVNOU ZARÍZENÍ.	
S) ZAMĚŘENÍ MATERIÁL (OBRUBA, DÍLAČKA) JE ČÁSTIČNĚ DODÁNO A TO PROVEDENÍ ZOSTAVY TUDĚ BUDĚ POKRAČOVANO V REALIZACI.	
	
VE DNECH 18.-31.10.2018 HLEDELO MOŽNO POUŽÍT 18.-31.10.2018 SPRÁVNĚ PRÁCE Z DŮVODU NEPŘÍKLADNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK (TEPLÁJÍ DEŠŤ, DEŠŤ. PĚCHALKY), ABY NEBOJLO K TAKOVÝM PLOCHY ÚPRAVĚ PŮVĚ.	
	
ROČNÍ: JASNO, +11°C U +17°C	1.11.2018
ROČNÍ PRÁCE: 2x112V	Č
PRÁCE DOBA: 07 ^h ~ 16 ^h (KOD).	
Přít: CAT, AVIA	
POPIS PRÁCE:	
1) VÝLET ZEMĚ PRO DEŠŤ. KALKULIZACI STAVU „A1“	
	
ROČNÍ: POLSKASLO, +10°C U +20°C	2.11.2018
ROČNÍ PRÁCE: 2x112V	TA
PRÁCE DOBA: 07 ^h ~ 16 ^h (KOD).	
Přít: CAT, AVIA	
POPIS PRÁCE:	
1) PROJEKOVÁ ZKONTROLA DEŠŤ. KALKULIZACI STAVU „A1“ + VPRÁVĚ OVL (DLO) VĚTRNĚ ZÁSTAVY A MATERIÁL	
	

Denní záznamy stavby

Datum

VE DEKCH S. - 4. 11. 2018 KAPITULACE PODLAŽNÍ PRŮVĚTY
 STAVĚNÍ PRÁCE Z DŮVODU NEBEZPEČNÝCH KLIAT. S+UC
 RODIČEK (TRAVNÍ PĚŠE), ABY NEKDO ŠLO K KAPITULACI
 PRÁCE UTRÁVĚNÍ PRÁCE.

POČASÍ: ZATŘEŠKO, T₀₂ + 12°C

POČASÍ PRÁCE: 2x H5U

PRAC. DOBA: 07^h u 16^h 10⁰.

PRÁ: CAT

POPIS PRÁCE:

1. VÝKOP VÍTHY PRO DESI. KAPITULACI SORT. "A.A.1"
 VŮLEČE KAPITULACI POTRUBÍ DU 100 A OČIŠTĚNÍ
 A HUTŘENÍ

→ DNE 6. 11. 2018

PRÁČNÍ:

- KAP. KAPITULACE - TĚ OČIŠTĚNÍ

- KAP. KAPITULACE - JE SVAŽEN

BYLA PŘEVĚŘENA PRŮVĚTA STAVBY. V SOUČASNÉ
 DOBĚ SE PRÁČÍ DESI. KAPITULACE, ROVNO
 VO, OPRAVA PRÁČÍ.

2. BUDE SVAŽENO KAPITULACE PRO DESI. KAPITULACI
 PRÁČNÍ (SO).

Denní záznamy stavby

List 2. 13

Datum

VE DNECH 1.-3. 12. 2018 HLEDELI PROVEDOUT
 STAVEBNÍ PRÁCE Z DŮVODU NEPŘEVZÍTECH
 KLIMATICKÝCH PODMÍNEK (SUŠENÍ, DĚŠ, ^{UV} MRAŽE).

KD ZE DNE 4. 12. 2018

PRÍTOPI: KV. KREJČÍŘEK

KV. BEJVA

KV. KALČEJNÍK

- 1) BILA PROVĚŘILA PROHLÍDKA STAVBY S FIM, ŽE
 JE PROVĚŘILA DĚLA ZA PROSTY PRACOVNÍSTĚ.
- 2) ODDĚLENÍ PARNOVACÍCH TÍŽE ENDE PROVĚŘENO
 BEZPEČNOSTI ZHÁŘENÍ.
- 3) ZHODNOTILA PŘEDLOŽENÝ ROZKODLOUT O CHLÁZENÍ
 OÚKRNÍ PRK.
- 4) ZAVOLAL P. TOTILSOVA - AŽEHKOLOGICKÉ PRÁCE