

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/448 Olomouc - přeložka silnice (I. etapa)“,

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě
pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03689/OI/DSM ze dne 11. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“), kdy předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), zpracování či zajištění potřebných podkladů, zaměření, geotechnického průzkumu a zajištění dalších potřebných podkladů a nezbytných průzkumů (např. dendrologický průzkum) a studií, a to vše na realizaci navržené stavby pod názvem akce: „II/448 Olomouc - přeložka silnice (I. etapa)“.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu zajištění pravomocného územního rozhodnutí. Pro účely podání žádosti o územní rozhodnutí je potřeba zajistit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení. Jednou z náležitostí žádosti o povolení kácení dřevin dle § 4 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 189/2013 Sb. je písemný souhlas vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku. Na základě výsledku veřejného projednání záměru s vlastníky dotčených pozemků dne 17. 10. 2018 zhotovitel nezíská souhlas vlastníka s kácením dřevin rostoucích mimo les, a tím ani závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny a není možné podat jménem objednatele kvalifikovanou žádost o územní rozhodnutí. Smluvní strany na interním jednání 12. 11. 2018 hledaly další možnosti a dohodly ještě několik dalších postupných vyjednávání.

Termín je dále ovlivněn přetrvávajícím nedodržováním správních lhůt ze strany jak účastníků řízení, tak samotných správních orgánů. V rámci projektové dokumentace jsou navrženy přeložky inženýrských sítí, konkrétně GasNet, s.r.o. a pro účely vydání stanoviska GasNet, s.r.o. k projektové dokumentaci je ve stupni DÚR nutno zajistit uzavření smlouvy o přeložce, následně jednat s vlastníky pozemků o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a teprve po předložení výše uvedených dokumentů získá žadatel o přeložku stanovisko k technickému řešení přeložky a následně k projektové dokumentaci ve stupni DÚR. Zhotovitel obdržel podepsanou smlouvu o přeložce dne 12. 11. 2018. Tento termín taktéž ovlivňuje termín podání žádosti o územní rozhodnutí a jeho následné vydání.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění.

ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené se čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy Termín plnění mění následovně:

c) Zajištění pravomocného ÚR **nejpozději do 13. 12. 2019**


Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy zůstávají nedotčena.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není, obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 5. 12. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy objednatele: 2017/03689/OV/DSM/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 170294

V Olomouci dne: 18-12-2018
objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Ostravě dne: 18-12-2018
zhotovitel:



DOPRAVOPROJEKT Ostrava
a.s.
Ing. Zdeněk Ležerský
člen představenstva