

## DODATEK č. 3

### k Příkazní smlouvě č. D994160651

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### Smluvní strany

##### Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka  
ve věcech technických: xxxxxx  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

##### GEOŠRAFO, s.r.o.

se sídlem: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové  
statutární orgán: xxxxxx, jednatel  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: xxxxxx, jednatel  
ve věcech technických: xxxxxx  
IČ: 64793036  
DIČ: CZ64793036  
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

dále jen „**příkazník**“

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli, v kontextu třetího odstavce článku II Příkazní smlouvy č. D994160651 ze dne 14. 11. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.12.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 25.6.2018 (dále jen „**příkazní smlouva**“), vzhledem k problematickému jednání s vlastníky, kteří prodej pozemků připouští za splnění určitých podmínek, v rámci II. etapy činností, a s ohledem na upřesnění požadavků na zpracování zjednodušené projektové dokumentace (pasporty stavby) a termíny schvalování pasportů příslušnými vodoprávními úřady v rámci III. etapy činností, změnit následující ujednání příkazní smlouvy tímto dodatkem č. 3 takto:

#### I.

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se mění takto:

2. *Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do:*

- **15.12.2016 pro I. etapu prací dle čl. II. odst. 2,**
- **30.6.2019 pro II. etapu prací dle čl. II. odst. 2,**
- **30.6.2019 pro III. etapu prací dle čl. II. odst. 2.**

Znění třetího odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto:

3. *Fakturace bude probíhat ve třech etapách:*

- **I. etapa – geodetické práce dle přílohy č.1 této smlouvy v celkové výši 523.300 Kč bez DPH**  
(slovy : pět set dvacet tři tisíc tři sta korun českých bez DPH),
- **II. etapa – majetkoprávní vypořádání dle přílohy č.1 v celkové výši 637.000 Kč bez DPH**  
(slovy : šest set třicet sedm tisíc korun českých bez DPH), a to za
  - a) odborné činnosti II. etapy dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy, **do 31.12.2017**,
  - b) odborné činnosti II. etapy dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy **do 31.12.2018**,
  - c) odborné činnosti II. etapy dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy **do 30.6.2019**,
- **III. etapa – dokumentační a evidenční práce dle přílohy č.1 v celkové výši 240.900 Kč bez DPH** (slovy : dvě stě čtyřicet tisíc devět set korun českých bez DPH), a to za
  - a) odborné činnosti III. etapy dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy, **do 31.12.2017**,
  - b) odborné činnosti III. etapy dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy, **do 31.12.2018**,
  - c) odborné činnosti III. etapy dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy, **do 30.6.2019**.

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

## III.

Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

## IV.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tento dodatek č. 3 smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.

## V.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....  
za příkazce  
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

.....  
za příkazníka  
xxxxxx, jednatel