

**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. S 921/2018/130**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,  
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**Farma BORVILL, s.r.o.**

IČO: 027 169 17,

DIČ: CZ027 16917,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33328,

sídlo: Dolany 81, 533 45 Opatovice nad Labem

zastoupený: Ivetou Vilímovou, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2018/130 podle něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost vícepráce na díle **LC U Obrázku**, evidenční číslo zakázky **S 921/2018/130**, a to v souladu se Změnovým listem stavby č. 1 ze dne 14.11.2018 s příslušnými položkovými rozpočty a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení víceprací dle přiloženého změnového listu a vyčíslených v příloze změnového listu a prodlužuje termín pro dokončení díla.

### III. Upravená doba plnění

3. Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 2 a ZL č.1, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do 7.12.2018.

### IV. Upravená cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle SoD ze dne 25.7.2018 náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 3.738.166 Kč bez DPH. Při realizaci stavebního díla vzniknou vícepráce vzniklé úpravou rozpočtu s celkovou bilancí ve výši plus 134.077,38 Kč bez DPH.  
Na základě dodatku č. 2 k SoD č. S 921/2018/130 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši 3.872.243,38 Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

**Celková cena za dílo bez DPH: 3.872.243,38 Kč**

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2018/130 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.  
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Dolanech, dne: 28.11.2018

V Brandýse nad Labem, dne: 28.11.2018





Za zhotovitele  
Farma BORVILL, s.r.o.  
jednatel společnosti  
Iveta Vilímová




Za objednatele  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Václav Bašta  
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Přílohy: Změnový list č. 1  
Cenový rozpočet



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č: 1
			Datum změny: 14.11.2018
Název veř. zakázky: LC U Obrázku (S921/2018/130)			
Zhotovitel: Farma BORVILL, s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky s.p. , KŘ Brandýs nad Labem			
Název akce (majetku): LC U Obrázku	Charakter akce: I	Číslo objektů: investiční číslo: 174274	Stavební díly:
<p><b>Popis změny:</b></p> <p><b>Vícepráce:</b></p> <p>Doplnění konstrukční vrstvy kameniva frakce 0-32 mm. Mocnost vrstvy na celé LC bude 50 mm.</p> <p><b>Změna bez vlivu na cenu:</b></p> <p>Změna staničení svodnice vzhledem původní staničení: 0,633 km nové staničení: 0,785 km.</p>			
<p><b>Zdůvodnění změny:</b></p> <p>Navržená konstrukce LC je tvořená 1. konstrukční vrstvou HDK fr. 63-125 mm, 2. konstrukční vrstva je z kameniva fr. 32-63 mm. Následně na tuto konstrukci měla přijít (dle PD) vrstva lomové prosívky fr. 0-8 mm. Při položení zkušebního úseku fr. 0-8 mm bylo zjištěno, že jemná frakce mnohem více propadáva do spodní konstrukční vrstvy. Nepochází tedy k požadovanému spojení horní konstrukční vrstvy. Při tomto zjištění byla položena zkušební vrstva ŠD fr. 0-32 mm, která zabrání propadání horní vrstvy prosívky. Přidáním malé vrstvy ŠD fr. 0-32 mm bude spolehlivě zajištěna funkčnost a zakalení této LC.</p> <p>Odůvodnění změny staničení svodnice: jedná se o přesun do části LC s větším podélným sklonem než původně. Svodnice bude lépe využita na zachycování povrchových vod.</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:
Daniel Kadavý		15.11.2018	

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO
			Termín dokončení do: 7.12.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: --- N: ---	Bilance:  134.077,38 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 134.077,38 N: ---	
Konečná celková cena akce po změně		3 872 243,38 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3 872 243,38 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ivela Vilimová	Datum: 15.11.2018
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Marie Pourová	Datum: 15.11.2018
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)		Podpis: 	
Položkový rozpočet			
Poznámka:			

Položkový rozpočet - vícepráce

LC U Obrázku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
1	564811111	Komunikace Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 50 mm Staveništní přesun hmot	m2	3 528,8320	33,68	118836,946
2	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	346,5310	43,98	15240,43

**134077,38**



