

Číslo smlouvy objednatele: 887/2017  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 413/2018  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1439/2018  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „III/15289 BRNO EVROPSKÁ, MOST 15289-1“

---

### OBJEDNATEL

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupený 

IČO: 25869523  
sp. zn. B 2419

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Náhrada záporového pažení štětovými stěnami. Úprava technologie provádění pažení v ose komunikace. Projekt PDPS předpokládal, že v přechodových oblastech mostu a v ochranném pásmu VTL plynovodu nebude možné použít ražené štětovnicové stěny. V průběhu stavby se ukázalo, že jejich použití v obou případech možné je (viz vyjádření projektanta) a proto bylo z důvodu urychlení výstavby a sjednocení technického řešení záporové pažení nahrazeno štětovnicemi. Tato technologie plní stejný účel, jde o kvalitativně stejné řešení a cena prací a materiálu je ve vztahu k nahrazovaným položkám (22594, 22695A, 264816 a 919155) v součtu změn č. 2 a 3 nižší.
- Prodloužení pažící stěny za opěrou 5. Zajištění stability nově provedené komunikace v průběhu provádění 2. etapy, zejména při provádění pilotážních prací na opěře 5.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DíLA BEZ DPH**

**79.872.747,81 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne 18. 12. 2018

V Brně, dne 18. 12. 2018

  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---