



TSKRP000LH22

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Oprava lávky Píškova (X 040), Praha 13 – II.“

y objednatele: A/3/17/4130/0103
y zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vl. 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s
č. ú.:
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
speciálních staveb
pracovní oddělení mostů

a

2. Zhotovitel: sanex cz s.r.o.
Dělnická 2040/3 10, Děčín VI-Letná , 405 02 Děčín
DIČ: CZ28686292
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vl.26858
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
č. ú.:
zastoupena: Milošem Loužeckým, prokuristou

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Miloš Loužecký
- ve věcech technických: Karel Pacovský

**II.
Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění díla z důvodu koordinace dalších staveb a souvisejících nutných uzavírek (DIR, DIO) v místě realizace stavby. Dále bylo nutno přistoupit k provedení nové pochozí plochy s izolační stěrkou se vsypem a k sanaci říms. Termín ukončení díla byl dále stanoven s ohledem na nutný zábor a související vydání souhlasného stanoviska DIR v koordinaci s další stavbou jiného zhotovitele v místě realizace.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a na doplnění čl. IV. Smlouvy (Cena díla) tak, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. III Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
2. Termín dokončení: do 30.4.2019 za předpokladu vydání souhlasného stanoviska s nabytím právní moci DIR o zvláštním užívání komunikace ul. Jeremiášova do 21.3.2019 (zajišťuje objednatel) a písemné výzvy objednatele k zahájení prací od 1.dne podání žádosti DIR.

Lhůta výstavby, 55 kalendářních dní, se nemění.

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV.

Doplnění čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. Smlouvy se doplňuje takto:
S ohledem na změnu termínu stavby se stavba člení na 2 etapy s následujícím finančním plněním:

- 1.etapa (2018) – Rekonstrukce lávky	3.351.864,80 Kč bez DPH
- 2.etapa (2019) – realizace opravy říms	1.723.528,00 Kč bez DPH
2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 14. 12. 2018
Objednatel:

