



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1820 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Resslerova - spisovna – PD na přestavbu objektu na stp.č. 511/12 a 511/15, k.ú. Hradec Králové**

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: JUDr. Věrou Pourovou, náměstkyní primátora města pro oblast správy majetku města a městských organizací
Telefon: 495 707 111
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Blanka Nováková, zaměstnanec SNHK, email novakova@snhk.cz, tel. 737 262 097
Ing. Jiří Dušek, zaměstnanec SNHK, email dusek@snhk.cz, tel. 603 541 375
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **PV projekt, spol. s r.o.**
Sídlo: Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové
Telefon, email: 495 530 021, pvprojekt@seznam.cz
IČ: 25996282
DIČ: CZ25996282
Bankovní spojení: 
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19013
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností, viz níže, se mění předmět a termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 4. 2018 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.11.2018 formou tohoto dodatku č. 2.

Vzhledem k požadavku objednatele na napojení objektu spisovny na pult centralizované ochrany a organizačním změnám na straně Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (nutnost úpravy požárně bezpečnostního řešení včetně projektu EPS, zahrnující také zaměření signálu k připojení objektu, odsouhlasení navrženého EPS), dochází k prodloužení termínu dokončení díla.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s čl. XVIII odst. 2 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 2/2016, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.

II.

1. Původní text bodu b) odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Zhotovitel provede, předá čistopis prováděcí projektové dokumentace (dále jen „PPD“) převa
kompletní dílo včetně společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve lhůtě do
28.2.2019.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové,
CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

PV projekt, spol. s r.o.
Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové
IČ: 25996282
DS: w4vvsrmz

- vymezení předmětu dodatku: prodloužení termínu realizace díla
- cena: 290.000 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Hradci Králové dne 13. 12. 2018

V Hradci Králové dne 17-12-2018



.....
za zhotovitele
Ing. Prokop Vacek
jednatel společnosti



.....
za objednatele
JUDr. Věra Pourová

