

## DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

**Zakázkové číslo zhotovitele:**

**Zakázkové číslo objednatele: S930/2018/060**

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Silnice Klatovy a.s.**

IČO: 45357307

DIČ: CZ45357307

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

sídlo: Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy

zastoupený: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné moci)

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S 930/2018/060 při realizaci zakázky „**Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křížovatka-Stateček**“ je změna odstavce 7. článku III. Doba plnění.

## Změnová ustanovení

### 1. Původní znění odstavce 7. článku III. Doba plnění:

*Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 6, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 3 z důvodu na straně objednatele.*

ve znění dodatku č.1 z 8.11.2018 se ruší z důvodu změny časového a finančního harmonogramu provádění díla, vzhledem k dohodě o pokračování prací v pokládce asfaltových vrstev na LC Stateček z důvodu provedení příčného sklonu komunikace a odvodu srážkové vody od žulového krajníku – docházelo k soustředění vody u krajníku a následné erozi zásypu.

### Nové znění odstavce 7. článku III. Doba plnění je:

*Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 dodatku č. 2, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 6, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 3 z důvodu na straně objednatele.*


## Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 8.11.2018 zůstávají dále platná.
3. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je účinný dnem podpisu obou zúčastněných stran.

V Klatovech dne 10 -12- 2018


V Plzni dne 12 -12- 2018

Za zhotovitele:



**Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti**  
(oprávněn na základě plné moci)

Za objednatele:



**Ing. Ivan Klik**  
ředitel KŘ Plzeň

Přílohy: č.1 - změnový list  
č.2 - časový a finanční harmonogram provádění díla

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 2		
		Datum změny: 10.12.2018		
<b>Název veř. zakázky: Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka Stateček</b>				
<b>Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.</b> Videňská 190/1, 339 01 Klatovy				
<b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p.,</b> Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 508 08 Hradec Králové				
<b>Název akce (majetku):</b>	<b>Charakter akce:</b>	<b>Číslo objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>	
LC Stateček	investice	inv. č. 320502		
<b>Popis změny:</b>				
1. Změna časového harmonogramu prací.				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
1. Časový harmonogram prací změněn na základě dohody o pokračování prací v pokládce asfaltových vrstev na LC Stateček z důvodu provedení příčného sklonu komunikace a odvodu srážkové vody od žulového krajníku – docházelo k soustředění vody u krajníku a následné erozi zásypu.				
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		ne	
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		ano	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - - N: - -	Bilance:  <b>0,00 Kč</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - - N: - -	
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>			<b>0,00 Kč</b>
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>			<b>0,00 Kč</b>	
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>	František Mužík	Datum: 10.12.2018	[REDACTED]	
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>	Libor Procházka	Datum: 10.12.2018		
<b>Přílohy:</b> časový harmonogram prací				
<b>Poznámka:</b>				



# ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

## "Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka-Stateček"

Termín převzetí staveniště: do 15.7.2018  
 Termín zahájení stavebních prací: 15.7.2018  
 Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 16.9.2019  
 Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 16.9.2019

2018	Rok		2018																												
	Měsíc		Červenec			Srpen			Září			Říjen			Listopad		Prosinec														
	Týden		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
Popis	Celková cena (dle dodatku č.2 k SoD)	Finanční plnění (2018)																													
<b>Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka-Stateček</b>		<b>9 234 816,28</b>	<b>3 726 367,42</b>																												
<b>SO 101opr LESNÍ CESTA KŘIŽOVATKA STATEČEK - OPRAVA</b>		<b>2 681 119,70</b>	<b>0,00</b>																												
1	Zemní práce	9 000,00	0,00																												
5	Komunikace pozemní	2 466 045,30	0,00																												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 224,46	0,00																												
997	Přesun sutě	113 449,16	0,00																												
998	Přesun hmot	24 900,78	0,00																												
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	33 500,00	0,00																												
<b>SO 101inv LESNÍ CESTA KŘIŽOVATKA STATEČEK - INVESTICE</b>		<b>784 962,50</b>	<b>0,00</b>																												
1	Zemní práce	397 411,50	0,00																												
2	Zakládání	7 095,00	0,00																												
5	Komunikace pozemní	363 260,00	0,00																												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 368,00	0,00																												
997	Přesun sutě	3 828,00	0,00																												
<b>SO 102inv LC KŘIŽOVATKA STATEČEK - TRUBNÍ PROPUST - INVESTICE</b>		<b>713 322,01</b>	<b>0,00</b>																												
1	Zemní práce	265 607,14	0,00																												
2	Zakládání	31 570,00	0,00																												
4	Vodorovné konstrukce	69 891,24	0,00																												
5	Komunikace pozemní	90 605,20	0,00																												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	217 258,00	0,00																												
997	Přesun sutě	24 153,52	0,00																												
998	Přesun hmot	7 736,91	0,00																												
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00	0,00																												
<b>SO 103inv LESNÍ CESTA STATEČEK - INVESTICE</b>		<b>5 055 412,07</b>	<b>3 726 367,42</b>																												
1	Zemní práce	705 809,20	657 509,20																												
2	Zakládání	246 480,00	246 480,00																												
4	Vodorovné konstrukce	17 568,00	17 568,00																												
5	Komunikace pozemní	2 579 617,35	1 852 176,53																												
8	Trubní vedení	40 000,00	24 000,00																												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 229 866,75	1 052 452,60																												
997	Přesun sutě	128 367,24	64 367,24																												
998	Přesun hmot	42 703,53	9 803,88																												
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	65 000,00	2 000,00																												

### FINANČNÍ PLNĚNÍ V ROCE 2018

Předpokládaný náklad měsíčně [Kč bez DPH]

248 745,30    877 571,12    1 162 807,00    827 243,00    580 000,00    30 000,00

Předpokládaný náklad v kalendářním roce 2018 [Kč bez DPH]

3 726 367,42

2019	Rok		2019																												
	Měsíc		Červenec			Srpen			Září			Říjen			Listopad		Prosinec														
	Týden		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
Popis	Celková cena (dle dodatku č.2 k SoD)	Finanční plnění (2019)																													
<b>Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka-Stateček</b>		<b>9 234 816,28</b>	<b>5 508 448,86</b>																												
<b>SO 101opr LESNÍ CESTA KŘIŽOVATKA STATEČEK - OPRAVA</b>		<b>2 681 119,70</b>	<b>2 681 119,70</b>																												
1	Zemní práce	9 000,00	9 000,00																												
5	Komunikace pozemní	2 466 045,30	2 466 045,30																												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 224,46	34 224,46																												
997	Přesun sutě	113 449,16	113 449,16																												
998	Přesun hmot	24 900,78	24 900,78																												
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	33 500,00	33 500,00																												
<b>SO 101inv LESNÍ CESTA KŘIŽOVATKA STATEČEK - INVESTICE</b>		<b>784 962,50</b>	<b>784 962,50</b>																												
1	Zemní práce	397 411,50	397 411,50																												
2	Zakládání	7 095,00	7 095,00																												
5	Komunikace pozemní	363 260,00	363 260,00																												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 368,00	13 368,00																												
997	Přesun sutě	3 828,00	3 828,00																												
<b>SO 102inv LC KŘIŽOVATKA STATEČEK - TRUBNÍ PROPUST - INVESTICE</b>		<b>713 322,01</b>	<b>713 322,01</b>																												
1	Zemní práce	265 607,14	265 607,14																												
2	Zakládání	31 570,00	31 570,00																												
4	Vodorovné konstrukce	69 891,24	69 891,24																												
5	Komunikace pozemní	90 605,20	90 605,20																												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	217 258,00	217 258,00																												
997	Přesun sutě	24 153,52	24 153,52																												
998	Přesun hmot	7 736,91	7 736,91																												
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00	6 500,00																												
<b>SO 103inv LESNÍ CESTA STATEČEK - INVESTICE</b>		<b>5 055 412,07</b>	<b>1 329 044,65</b>																												
1	Zemní práce	705 809,20	49 300,00																												
2	Zakládání	246 480,00	0,00																												
4	Vodorovné konstrukce	17 568,00	0,00																												
5	Komunikace pozemní	2 579 617,35	927 440,85																												
8	Trubní vedení	40 000,00	16 000,00																												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 229 866,75	177 404,15																												
997	Přesun sutě	128 367,24	64 000,00																												
998	Přesun hmot	42 703,53	32 859,65																												
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	65 000,00	63 000,00																												

### FINANČNÍ PLNĚNÍ V ROCE 2019

Předpokládaný náklad měsíčně [Kč bez DPH]


1 529 612,00    2 754 224,00    1 224 612,00

Předpokládaný náklad v kalendářním roce 2019 [Kč bez DPH]

5 508 448,00

V Klatovech dne 10.12.2018

Ze souhlasu prací je odevzdána pol. 8



Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti  
 Silnice Klatovy a.s.

