

Změnová ustanovení

1. Původní znění článku I.:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem

Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Lesní stavby, s.r.o.

IČO: 64834042

DIČ: CZ64834042

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,

sídlo: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

zastoupený: p. Václav Svoboda, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se ruší z důvodu změny osoby autorizovaného stavbyvedoucího zhotovitele.

Nové znění článku I. je:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem

Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Lesní stavby, s.r.o.

IČO: 64834042

DIC: CZ64834042

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,

sídlo: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

zastoupený: p. Václav Svoboda, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ma [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2. Původní znění odstavce 6. článku III. Doba plnění:

Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 3 z důvodu na straně objednatele.

se ruší vzhledem ke změně časového a finančního harmonogramu provádění díla, důvodu vhodnější připravenosti prací pro rok 2019 – provedení základových pasů místo venkovní přípojek kanalizace, vody a elektro.

Nové znění odstavce 6. článku III. Doba plnění je:

Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 dodatku č. 1, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 3 z důvodu na straně objednatele.

3. Původní znění odstavce 8. článku VI.:

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED]

[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

se ruší z důvodu změny osoby autorizovaného stavbyvedoucího zhotovitele.

Nové znění odstavce 8. článku VI. je:

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED]

[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

Závěrečná ustanovení dodatku


1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.9.2018 zůstávají dále platná.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo je účinný dnem podpisu obou zúčastněných stran.

V Nýrsku dne 11.12.2018


V Plzni dne 12 -12- 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Václav Svoboda
Lesní stavby, s.r.o.



Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

Přílohy: č.1 - změnový list
č.2 - časový a finanční harmonogram provádění díla

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 11.12.2018	
Název veř. zakázky: Výstavba provozní budovy Nýrsko				
Zhotovitel: Lesní stavby a.s. Palackého 764, 340 22 Nýrsko				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 508 08 Hradec Králové				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
PB Nýrsko	investice	č.inv. akce 220 198		
Popis změny:				
1. Změna časového harmonogramu prací.				
Zdůvodnění změny:				
1. Časový harmonogram prací změněn z důvodu vhodnější připravenosti prací pro rok 2019 – provedení základových pasů místo venkovní přípojek kanalizace, vody a elektro.				
Posouzení změny - TDS: Richard Goldschmid			Datum: 11.12.2018	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	Termín dokončení do: 20.11.2019
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - - N: - -	Bilance: 0,00 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - - N: - -	
	Konečná celková cena akce po změně			0,00 Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			0,00 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Martin Mundl	Datum: 11.12.2018	Podpi	
Zástupce objednatele - jméno:	Libor Procházka	Datum: 11.12.2018	Podpi	
Přílohy: časový harmonogram prací				
Poznámka:				

Časový harmonogram prací - událost	Datum zahájení	Datum dokončení	Cena bez DPH	2018			2019														
				10 říjen	11 listopad	12 prosinec	01 leden	02 únor	03 březen	04 duben	05 květen	06 červen	07 červenec	08 srpen	09 září	10 říjen	11 listopad	12 prosinec			
Demolice	10.10.18	15.11.18	306 024	181 348	124 676																
Zemní práce	19.11.18	25.11.18	109 175		109 175																
Základy	25.11.18	07.12.18	94 801		47 401	47 401															
Vnitřní kanalizace-ležatá	18.02.19	08.03.19	19 690						11 814	7 876											
Zásypy pod desku	01.03.19	05.04.19	73 775							59 587	14 187										
Podkladní beton - deska	01.04.19	12.04.19	94 222								94 222										
Izolace proti radonu a vlhkosti pod zdivo	29.04.19	09.05.19	102 340								29 240	73 100									
Izolace proti radonu a vlhkosti pod podlahy	16.09.19	05.10.19																			
Vyzdívky nosných stěn	22.04.19	30.06.19	500 414							63 883	223 589	212 942									
Výplně otvorů vnějších	15.07.19	04.08.19	175 776										152 340	23 437							
Strop	20.05.19	09.06.19	401 607										267 738	133 869							
Krov	01.07.19	04.08.19	531 660												487 355	44 305					
Krytina	05.08.19	08.09.19	288 658													230 927	57 732				
Střešní okna, světlovod	26.08.19	22.09.19	208 650													52 163	156 488				
Vyzdívky příček	29.07.19	08.09.19	61 685												6 168	45 235	10 281				
SDK konstrukce	21.10.19	10.11.19	165 419														94 525	70 894			
Hrubé rozvody el. a slaboproudů	22.07.19	01.09.19	234 078												62 421	171 657					
Kompletace el. a slaboproudů	28.10.19	24.11.19	267 828														42 289	225 539			
Hrubé rozvody ZTI	22.07.19	01.09.19	122 490																		
Kompletace ZTI	28.10.19	24.11.19	164 401														25 958	138 443			
Rozvody ÚT	19.08.19	08.09.19	201 351													134 234	67 117				
Obklady, dlažby	30.09.19	03.11.19	147 972														6 165	135 641	6 165		
Kompletace ÚT	28.10.19	24.11.19	131 777															20 807	110 970		
Omitky vnitřní	26.08.19	13.10.19	159 239													22 748	95 543	40 947			
Omitky vnější	23.09.19	27.10.19	298 425														71 622	226 803			
Podlahy betonové	30.09.19	20.10.19	172 410														11 494	160 916			
Garážová vrata	21.10.19	03.11.19	105 843															94 083	11 760		
Zámečnické výrobky	30.09.19	24.11.19	299 460															7 678	168 926	122 855	
Chladicí box	30.09.19	17.11.19	1 245 032															36 619	805 609	402 805	
Montáž vnitřních a vnějších dřevěných obkladů	07.10.19	24.11.19	219 352															116 128	103 225		
Podlahy povlakové a stěrky	04.11.19	01.12.19	310 179																	310 179	
Malby a nátěry	21.10.19	01.12.19	136 601																37 683	98 918	
Dveře + sanitární příčky	11.11.19	01.12.19	73 679																	73 679	
Nábytek	04.11.19	01.12.19	343 864																	343 864	
Vytýčení stavby	19.11.18	19.11.18	14 000		14 000																
Ostatní	25.02.19	01.12.19	265 505							5 446	28 593	28 593	28 593	27 231	29 954	29 954	28 593	29 954	28 593		
Komunikace a venkovní kanalizace	25.02.19	01.12.19	1 342 620							373					71 049	521 030	184 922	227 594	337 651		
Kanalizace venkovní	29.07.19	01.09.19	361 244												43 349	317 895					
Voda	29.07.19	01.09.19	155 121												18 615	136 507					
Přeložka telefonu	25.02.19	25.02.19	373							373											
Vnější el. přípojka	29.07.19	01.09.19	75 714												9 086	66 628					
Příprava pod komunikace	02.09.19	13.10.19	264 175															184 922	79 252		
Obruby, zámková dlažba	14.10.19	17.11.19	197 311																106 877	90 434	
Živice	04.11.19	17.11.19	180 908																	180 908	
Oplocení	21.10.19	17.11.19	80 817																	34 028	46 789
Terénní úpravy	21.10.19	01.12.19	26 957																	7 436	19 520
Celkem			9 390 000	181 348	295 252	47 401				17 633	96 056	230 125	593 020	374 042	841 952	1 365 516	734 254	2 227 862	2 385 540		
Kumulativně v čase				181 348	476 599	524 000	524 000			541 633	637 689	867 814	1 460 834	1 834 876	2 676 827	4 042 343	4 776 598	7 004 460	9 390 000	9 390 000	

