

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 12 s názvem
„Silnice III/28617 Mříčná, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2017017/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-107

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

zapsaná Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 12 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“, dne 2. 2. 2018 Dodatek č. 1 a dne 6. 6. 2018 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel provést do 610 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. S ohledem na skutečnost, že při výkonu inženýrské a majetkoprávní činnosti vyvstaly problémy se zajištěním některých podkladů k žádosti o stavební povolení (majetkové smlouvy) a došlo tak k prodlení, která nejsou závislá na činnosti zhotovitele ani objednatele, ale na činnosti třetích stran (vlastníci pozemků, majetkoví správci), není schopen zhotovitel zajistit vydání pravomocného stavebního povolení stavby ve lhůtě stanovené smlouvou, resp. jejími dodatky č. 1 a č. 2.

Problematické podklady:

- majetková smlouva s Povodím Labe – není vydána z důvodu změny metodiky Povodí Labe. Projednávání s Povodím probíhalo v období 05/2018 - 10/2018, požadované podklady byly

doplněny a 29. 10. 2018 zaslány na Povodí Labe jako podklad pro vytvoření návrhu smlouvy a do dnešního dne nebyla smlouva ze strany Povodí Labe uzavřena;

- 2 vlastníci pozemků
 - 1x chybí souhlas vlastníka s kácením a podpis smlouvy o právu provést stavbu,
 - 1x vlastník oddaloval podpis smlouvy dalšími novými požadavky.

O vydání stavebního povolení zhotovitel požádal dne 14. 12. 2017. K 4. 1. 2018 bylo zahájené stavební řízení přerušeno a žadatel vyzván k doplnění podkladů ve lhůtě do 30. 3. 2018. S ohledem na výše uvedená prodlení třetích stran zhotovitel požádal stavební úřad o prodloužení lhůty k doplnění podkladů do 30. 6. 2018, této žádosti bylo vyhověno a lhůta pro doplnění podkladů byla Usnesením odboru dopravy Městského úřadu Jilemnice ze dne 20. 3. 2018 č.j. PDMUJI-4425/2018/OD prodloužena do 30. 6. 2018 a následně Usnesením odboru dopravy Městského úřadu Jilemnice ze dne 3. 7. 2018 č.j. PDMUJI-10299/2018/OD prodloužena do 30. 6. 2019.

Vzhledem k průtahům v majetkoprávní přípravě (viz výše) a s tím souvisejícím časovým odsouváním vydání stavebního povolení Objednatel, z důvodu urychlení přípravy stavby (urychlení získání pravomocného stavebního povolení), rozhodl o zpětvzetí podané žádosti o stavení povolení (žádost na stavení úřad odeslána dne 31. 8. 2018) a podání nové žádosti dle novelizovaného stavebního zákona účinného od 1. 1. 2018, kde není požadováno ke stavebnímu řízení doložení majetkoprávních vztahů. Nová žádost o stavení povolení byla zhotovitelem na stavební úřad podána dne 17. 9. 2018, stavební řízení bylo zahájeno 5. 10. 2018.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 760 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 28. 11. 2018

V Praze dne 28. 11. 2018

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **PRAGOPROJEKT, a.s.**
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva