

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2018/0551

na veřejnou zakázku „Letní koupaliště – rekonstrukce 50m bazénu“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
- Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
IČ: 002 37 108
- Technický zástupce: [REDACTED]
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- Bankovní spojení: [REDACTED]
2. **Zhotovitel:** BENDORF BÄDERBAU s.r.o.
Bystřice 1312
739 95 Bystřice
- Registrace: KS Ostrava, oddíl C, vložka 22383
- Smluvní zástupce: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- IČ: 258 55 247
DIČ: CZ25855247
- Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Letní koupaliště – rekonstrukce 50m bazénu“ ze dne 02.10.2018, následovně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele – odstranění zavodněné navážky o mocnosti 1,5-2,0 m v celé ploše až na skalnaté podloží, položení geotextilie, zavezení štěrku nebo betonovým recyklátem a uvalcování navážky dle přiloženého soupisu víceprací.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH:	34.960.256,56 Kč
Celková cena dle SOD vč. DPH:	42.301.910,44 Kč

Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	1.433.142,27 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	1.734.102,15 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH:	36.393.398,83 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	44.036.012,59 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- soupis víceprací

V Neratovicích, dne 6. 12. 2018

za objednatele:
Ing. Roman Kroužek
starosta města

V Bystřici, dne ... 6. 12. 2018 ...

za zhotovitele:
Rudolf Ciešlar
jednatel

KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE STAVBY k 31.10.2018

Kód: COVCERDUL

Stavba: Letní koupaliště Neratovice-rekonstrukce 50m bazénu - Venkovní bazén

KSO: 814 19 11

Místo: Neratovice

CC-CZ:

Datum: 31.10.2018

Zadavatel:

Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Willemit s.r.o., Blato 13, Pardubice - Mikulovice

IČ:

27487016

DIC:

CZ27487016

Projektant:

CODE, s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

IČ:

DIČ:

Čerpáno dosud

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Čerpáno za období

Cena bez DPH

1 433 142,27

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 433 142,27	300 959,88
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 734 102,15

SOUPIS VÍCEPRACÍ ZL 1

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Letní koupaliště Neratovice-rekonstrukce 50m bazénu - Venkovní bazén

Místo:

Neratovice

Datum:

31.10.2018

Zadavatel:

Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Projektant:

Uchazeč:

BERNDORF BADERBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Čerpáno dosud	Čerpáno za období	zbývá k čerpání	Čerpáno dosud [CZK]	cena za období [CZK]	zbývá k čerpání [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00	1 433 142,27	-1 433 142,27			
1	K	115001101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	245,00		583,35	-583,35	0,00	142 920,75	-142 920,75
2	K	115101201	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	125,00		583,35	-583,35	0,00	72 918,75	-72 918,75
3	K	115101301	Dodávka betonového recyklátu na zásyp - bazénová vana	m3	372,00		1335,85	-1335,85	0,00	496 936,57	-496 936,57
4	K	131201101	Dodávka makadamu fr. 63-120, vč. recyklátu na zásyp - strojovna	m3	680,00		253,00	-253,00	0,00	172 040,00	-172 040,00
5	K	131201109	Dovoz stěrku na zásyp do 1 km se složením - strojovna	t	100,00		556,60	-556,60	0,00	55 660,00	-55 660,00
6	K	131301101	Podsyp s hutněním po vrstvách na hodnotu E=80 Mpa - strojovna	m3	420,00		253,00	-253,00	0,00	106 260,00	-106 260,00
7	K	131301109	Příplatek k dovozu stěrku ZKD 1 km přes 1 km - strojovna	t	8,00		10564,00	-10564,00	0,00	84 512,00	-84 512,00
8	K	133401101	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m - strojovna	t	235,00		995,72	-995,72	0,00	233 994,20	-233 994,20
9	K	161101151	D+M drenážního potrubí pr.160mm na dně stávajícího bazénu, včetně dopojení do přepadu	m	195,00		100,00	-100,00	0,00	19 500,00	-19 500,00
10	K	162301101	D+M geotextilie pro drenážní trubku	m2	80,00		105,00	-105,00	0,00	8 400,00	-8 400,00
11	K	162301151	D+M geotextilie pro Strojovnu	m2	80,00		500,00	-500,00	0,00	40 000,00	-40 000,00
12	K	167101102		m				0,00	0,00	0,00	0,00
13	K	174101101		m				0,00	0,00	0,00	0,00
14	K	380311531		m				0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	380321662		m				0,00	0,00	0,00	0,00
16	K	380356211		m				0,00	0,00	0,00	0,00
17	K	380356212		m				0,00	0,00	0,00	0,00