

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby:

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici
(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005102)
Smlouva o dílo č. 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018

Číslo změny: 4

Objednatel:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Datum: 06. 12. 2018

Zhotovitel:

STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín

Určeno pro

projektanta

TDI

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

e-mail

osobně

Týká se části stavby:

SO 01.1 – Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor

SO 03.1 – Příprava území a HTÚ

SO 03.2 – Zpevněné plochy a úprava sjezdu

VORN – vedlejší rozpočtové náklady

ZS – Zařízení staveniště

Odkazy na technickou zprávu:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 4**

na jinou část smlouvy:

na stavební deník:

Soupis a popis změn dle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů:

ZL4/OZ1 Přípočet hasicích přístrojů: 4.376,80 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)

MNP01 – Přípočet hasicích přístrojů: 4.376,80 Kč (bez DPH) :

Hasicí přístroje specifikované v PBR projektové dokumentace nebyly součástí rozpočtu stavby. Pro užívání a kolaudaci objektu jsou nezbytně nutné, proto je třeba do rozpočtu doplnit.

ZL4/O2 Změna technického řešení stání pro kontejnery: 42.046,40 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)

MNP02 – Odpočet betonových obrubníků: -7.273,60 Kč (bez DPH)

VCP02 – Přípočet betonových palisád: 49.320,00 Kč (bez DPH)

Zpevněnou plochu pro stání kontejnerů na odpad nelze ve provést dle schválené projektové dokumentace tak, aby byl zajištěn žádný, nebo minimální sklon odstavné plochy a aby plocha zároveň plynule navazovala na příjezdovou komunikaci k parkovišti. Jedná se o změnu, na základě které byl Dodatkem č. 3 prodloužen termín plnění díla, a to z důvodu nutnosti přepracování projektové dokumentace dle skutečných výškových poměrů na staveništi. Nové technické řešení bylo zpracované autorským dozorem na základě aktuálního zaměření. Původní navrženou plochu pro kontejnery lemovaly betonové obrubníky, které je nutno dle nového řešení nahradit betonovými palisádami (a ve větším rozsahu), které umožňují předělit plochy s většími rozdíly výškových úrovní.

Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 722, 723, 730 a přípočet nových.

ZL4/O3 Odpočet neprováděných prací souvisejících s přípravou území a HTÚ: -19.533,20 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)

MNP01 – Odpočet neprováděných prací souvisejících s přípravou území a HTÚ: -19.533,20 Kč (bez DPH):

Jedná se o odpočet položek neprováděných prací. Neprovedení prací nemá vliv na kvalitu provedení díla.

Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 652, 655, 674.

ZL4/O4 Odpočet neprováděných zkoušek a revizí: -12.500,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)

MNP01 – Odpočet neprováděných zkoušek a revizí: -12.500,00 Kč (bez DPH):

Jedná se o odpočet neprováděných zkoušek a revizí, které byly v rozpočtu stavby uvedeny pod vedlejšími rozpočtovými náklady. Ostatní zkoušky a revize nutné pro kolaudaci a užívání díla jsou uvedeny v rozpočtu stavby pod základními rozpočtovými náklady a budou zhotovitelem zajištěny.

Jedná se o odpočet položky rozpočtu stavby č. 1043

ZL4/O5 Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením staveniště: -146.511,48 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)

MNP01 – Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením staveniště: -146.511,48 Kč (bez DPH):

Práce a činnosti související se zařízením staveniště, které nebyly provedeny nebo byly provedeny v menším rozsahu, budou odečteny. Neprovedení prací nemá vliv na kvalitu provedení díla.

Jedná se o odpočet položek nebo jejich části č. 1051, 1052, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1066, 1068, 1069, 1070, 1078, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085.

ZL4/O6 Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS: -6.000,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)

MNP01 – Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS: -6.000 Kč (bez DPH):

Jedná se o odpočet neprováděných zkoušek a revizí, které byly v rozpočtu EZS uvedeny pod vedlejšími rozpočtovými náklady. Ostatní zkoušky a revize nutné pro kolaudaci a užívání díla jsou uvedeny v rozpočtu EZS pod základními rozpočtovými náklady a budou zhotovitelem zajištěny.

Jedná se o odpočet položky rozpočtu EZS č. 59.

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností:			nepředvídatelné práce

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Ing. Roman Moldrzyk, jednatel

.....
razítko, podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 047/0005102)		Číslo změny: 4
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Smlouva o dílo č. 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018 Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín		Datum: 06. 12. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 4		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: ZL4.01_MNP01 – Přípočet hasicích přístrojů ZL4.02_VCP02-MNP02 – Změna technického řešení stání pro kontejnery ZL4.03_MNP03 – Odpočet neprováděných prací souvisejících s přípravou území a HTÚ ZL4.04_MNP04 – Odpočet neprováděných zkoušek a revizí – VORN ZL4.05_MNP05 – Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením staveniště ZL4.06_MNP06 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí – EZS		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna celkové ceny díla: 8.275.530,72 Kč (bez DPH)		
zvýšení ceny o		0,00 Kč (bez DPH)
snížení ceny o		138.121,48 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: ---		
prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Kristián Kukucz, manažer staveb	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005102) Smlouva o dílo č. 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018		Číslo změny: 4	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín		Datum: 07. 12. 2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<p><u>ZL4/0Z1 Přípočet hasicích přístrojů: 4.376,80 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)</u> MNP01 – Přípočet hasicích přístrojů: 4.376,80 Kč (bez DPH) : Hasící přístroje specifikované v PŘ projektové dokumentace nebyly součástí rozpočtu stavby. Pro užívání a kolaudaci objektu jsou nezbytně nutné, proto je třeba do rozpočtu doplnit.</p>			
<p><u>ZL4/02 Změna technického řešení stání pro kontejnery: 42.046,40 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)</u> MNP02 – Odpočet betonových obrubníků: -7.273,60 Kč (bez DPH) VCP02 – Přípočet betonových palisád: 49.320,00 Kč (bez DPH) Zpevněnou plochu pro stání kontejnerů na odpad nelze provést dle schválené projektové dokumentace tak, aby byl zajištěn žádný, nebo minimální sklon odstavné plochy a aby plocha zároveň plynule navazovala na příjezdovou komunikaci k parkovišti. Jedná se o změnu, na základě které byl Dodatkem č. 3 prodloužen termín plnění díla, a to z důvodu nutnosti přepracování projektové dokumentace dle skutečných výškových poměrů na staveništi. Nové technické řešení bylo zpracované autorským dozorem na základě aktuálního zaměření. Původní navrženou plochu pro kontejnery lemovaly betonové obrubníky, které je nutno dle nového řešení nahradit betonovými palisádami (a ve větším rozsahu), které umožňují předělit plochy s většími rozdíly výškových úrovní. Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 722, 723, 730 a přípočet nových.</p>			
<p><u>ZL4/03 Odpočet neprováděných prací souvisejících s přípravou území a HTÚ: -19.533,20 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)</u> MNP01 – Odpočet neprováděných prací souvisejících s přípravou území a HTÚ: -19.533,20 Kč (bez DPH): Jedná se o odpočet položek neprováděných prací. Neprovedení prací nemá vliv na kvalitu provedení díla. Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 652, 655, 674</p>			
<p><u>ZL4/04 Odpočet neprováděných zkoušek a revizí: -12.500,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)</u> MNP01 – Odpočet neprováděných zkoušek a revizí: -12.500,00 Kč (bez DPH): Jedná se o odpočet neprováděných zkoušek a revizí, které byly v rozpočtu stavby uvedeny pod vedlejšími rozpočtovými náklady. Ostatní zkoušky a revize nutné pro kolaudaci a užívání díla jsou uvedeny v rozpočtu stavby pod základními rozpočtovými náklady a budou zhotovitelem zajištěny. Jedná se o odpočet položky rozpočtu stavby č. 1043</p>			
<p><u>ZL4/05 Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením staveniště: -146.511,48 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)</u> MNP01 – Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením staveniště: -146.511,48 Kč (bez DPH): Práce a činnosti související se zařízením staveniště, které nebyly provedeny nebo byly provedeny v menším rozsahu, budou odečteny. Neprovedení prací nemá vliv na kvalitu provedení díla. Jedná se o odpočet položek nebo jejich části č. 1051, 1052, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1066, 1068,</p>			

1069, 1070, 1078, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085.

ZL4/06 Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS: -6.000,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)

MNP01 – Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS: -6.000 Kč (bez DPH):

Jedná se o odpočet neprováděných zkoušek a revizí, které byly v rozpočtu EZS uvedeny pod vedlejšími rozpočtovými náklady. Ostatní zkoušky a revize nutné pro kolaudaci a užívání díla jsou uvedeny v rozpočtu EZS pod základními rozpočtovými náklady a budou zhotovitelem zajištěny.

Jedná se o odpočet položky rozpočtu EZS č. 59.

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.

Počet připojených listů:	Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla:	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	138.121,48 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	8.275.530,72 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Termín dokončení díla: Do 234 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností:	nepředvídatelné práce	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
Za objednatele: Ing. Jitka Pechová, referent investic	Za zhotovitele: Kristián Kukucz, manažer staveb		
Ing. Jakub Karmazín, TDS a AD	Ing. Roman Moldrzyk, jednatel		