

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO** **„TJ Sokol Kolovraty – rekonstrukce hřiště s UT3G“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Městskou částí Praha-Kolovraty**, IČ: 00240346, se sídlem Praha – Kolovraty, Kolovraty, Mírová 364/34, zastoupeným Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou  
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem  
(dále jen „**Zhotovitel**“);  
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 12. 4. 2018 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „TJ Sokol Kolovraty – rekonstrukce hřiště s UT3G“ (dále též jako „**Dílo**“). Dne 29. 8. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy;
- (B) při realizaci Díla bylo zjištěno, že uzavírací konstrukční šterková vrstva dle projektové dokumentace je nevhodná. Strany se na základě opakovaných jednání proto dohodly na změně v provedení podkladních konstrukčních vrstev. V souvislosti s touto změnou se Strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání Díla;
- (C) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla v části konstrukční vrstvy a termín provedení Díla;
- (D) dle Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit poplatek ve výši 10.000,- Kč za Atestaci FAČR. Protože poplatek bude hradit příslušnému orgánu přímo Objednatel, dohodly se Strany, že Objednatel Zhotoviteli poplatek přeúčtuje;

### **DOHODLY SE STRANY TAKTO:**

#### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný v čl. 3 Smlouvy se na základě dohody Stran mění v části uzavírací konstrukční vrstvy. Uzavírací konstrukční vrstva bude provedena v souladu se specifikací, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.
- 1.2 Strany se dohodly, že z důvodu změny Smlouvy v části uzavírací konstrukční vrstvy se odst. 4.2 čl. 4 Termín zhotovení díla Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:  
*4.2 Smluvní strany sjednávají termín dokončení a předání díla do 12. 12. 2018.*

- 1.3 Strany se dále dohodly, že Objednatel přeúčtuje Zhotoviteli poplatek za vydání Atestace FAČR ve výši 10.000,- Kč.


## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Městské části Praha-Kolovraty č. 16/2018 ze dne 10. 12. 2018.
- 2.4 Samostatné přílohy tohoto dodatku č. 2 tvoří:  
Příloha č. 1 – řez skladbou podkladních konstrukčních vrstev
- 2.5 Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Kolovratech dne 12. 12. 2018

  
**Městská část Praha-Kolovraty**  
Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, starosta

V Plzni dne 12. 12. 2018

  
**VYSSPA Sports Technology s.r.o.**  
Jaroslav Karásek, jednatel