

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150096  
Evidenční číslo zhotovitele: 10-1238-3400  
Číslo stavby objednatele: 219000007

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**  
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16,

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952150096, č. zhotovitele 10-1238-3400 na akci „*Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž*“ v jednotlivých částech takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.**

#### **Stávající text:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

**do 180 dnů od písemného předání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) objednatelem,**

II. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

**do 150 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na II. etapě (po nabytí právní moci stavebního povolení)**

III. etapa – Výkon autorského dozoru (AD) bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2020

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I.A. etapa – Koncept projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

**do 180 dnů od písemného předání rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí) objednatelem,**

I.B. etapa – Inženýrská činnost včetně zpracování veškerých připomínek a vypracování finální verze projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

**do 60 dnů od písemné výzvy objednatele**

II. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

**do 150 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na III. etapě (po nabytí právní moci stavebního povolení)**

III. etapa – Výkon autorského dozoru (AD) bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2022.

### **Čl. 4. Cena díla**

#### **Stávající text:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12.10.2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 8 050 000,- Kč,

slovy: osmmilionůpadesáttisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – III:

Cena za I. etapu (DSP): 4 390 000,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřmiliónytristadevadesáttisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu (DPS): 3 500 000,- Kč bez DPH

(slovy: třimilionpětsettisíc korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu (AD): 160 000,- Kč bez DPH

(slovy: jednošedesát tisíc korun českých bez DPH).

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12.10.2015 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28.11.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 8 050 000,- Kč,

slovy: osmmilionůpadesát tisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – III:

Cena za I.A. etapu (koncept DSP bez IČ): 3 951 000,- Kč bez DPH

(4.390 000,- Kč \*0,9 (90% ceny) = 3.951 000,- Kč bez DPH)

(slovy: třimilionydevětsetpadesátjedentisíc korun českých bez DPH)

Cena za I.B. etapu (IČ – inženýrská činnost včetně zapracování veškerých připomínek a vypracování finální verze DSP): 439 000,- Kč bez DPH.

(4.390 000,- Kč \*0,1 (10% ceny) = 439.000,- Kč bez DPH)

(slovy: čtyřistatřicetdevět tisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu (DPS): 3 500 000,- Kč bez DPH

(slovy: třimilionpětsettisíc korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu (AD): 160 000,- Kč bez DPH

(slovy: jednošedesát tisíc korun českých bez DPH).

**Zdůvodnění změny doby plnění díla**

Důvodem změny doby plnění díla je skutečnost, že doposud nebylo rozhodnuto odvolacím orgánem o odvolání jednoho z účastníků územního řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu na ochranu života, zdraví a majetku obyvatel před povodněmi objednatel vyzval zhotovitele k zahájení prací na konceptu DSP po vydání územního rozhodnutí. DSP bude po vydání rozhodnutí o odvolání jednoho z účastníků řízení a nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí) dopracována do finální podoby.

**Zdůvodnění změny skladby ceny díla**

Cena za vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) je rozdělena na část projekční prezentující vypracování konceptu DSP a na část prezentující výkon inženýrské činnosti a dopracování finální verze DSP. Důvodem je skutečnost, že dosud nedošlo k nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí), a z tohoto důvodu zhotovitel nemohl dokončit inženýrskou činnost a DSP.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952150096, č. zhotovitele 10-1238-3400 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv

V Hradci Králové dne .....

.....

za objednatele

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

.....

za zhotovitele