

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 48/2018

ev. číslo zhotovitele: 27/2018

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Uničov- rekonstrukce vodovodu ul. Generála Svobody“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti
ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušniček**, technický náměstek
Ing. Pavla Špačková, investiční technik

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. :
Telefon : 585 536 384
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

Zhotovitel : **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34, 772 00 Olomouc
společnost je zapsána v odd. C a vl. 237 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Zdeněk Černocký**, jednatel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Petr Kučera**, vedoucí výroby
IČ : 00576832
DIČ : CZ00576832
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon :
Fax :
Email :

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.7.2018 takto:

Vzhledem ke klimatickým podmínkám, znemožňujícím provedení obnovy povrchů zpevněných ploch, přerušují se stavební práce počínaje dnem 19.12.2018. K tomuto datu zhotovitel dokončil pokládku potrubí a provedl připojení vodovodních přípojek na nový řad. Termín opětovného zahájení prací bude upřesněn dle klimatických podmínek a bude investorovi oznámen min. 3 dny předem. Nejzazší termín pro zahájení prací je stanoven na 15.4.2019.

Období 29.11.2018 - 9.12.2018, po něž byly práce pozastaveny z důvodu teplot pod bodem mrazu zápisem ve stavebním deníku a období přerušování prací stanovené tímto dodatkem č.1 nebudou počítány jako dny prodlení a nebude na ně uplatněna sankce.

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Olomouci dne 18.12.2018

Za objednatele:

V Olomouci dne 18.12.2018

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
Ředitel společnosti,

.....
Zdeněk Černocký
Jednatel společnosti