

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 232/2017/Háj
uzavřené dne 8.11.2017 na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [REDAKCE], vedoucím
Správy toků – oblast povodí Dyje,
ve věcech technických jedná: [REDAKCE], vedoucí ST, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail:
[REDAKCE]

[REDAKCE] správce toků, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] referent pro provozní činnosti, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: a [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA – Pozemkové úpravy s.r.o.

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

zapsán v OR Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

jednající: In [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: ČS, a.s., Šumperk

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 232/2017/Háj ze dne
8.11.2017 a na dodatku č. 2 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Číhalínský p. – přehrážka, ř.km 3,7“. Změna spočívá v prodloužení termínu dokončení prací do konce března 2019 oproti předpokládanému termínu vyhotovení projektové dokumentace dle smlouvy o dílo č. 232/2017/Háj a dodatku č. 1 k této smlouvě. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení prací je průtah způsobený při územním řízením, kdy ještě v prvním prosincovém týdnu roku 2018 územní rozhodnutí nebylo vydáno, ač o ně bylo zhotovitelem zažádáno v dostatečném časovém předstihu.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 232/2017/Háj na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Číhalínský p. – přehrážka, ř.km 3,7“ takto:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.11.2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 31.7. 2018

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

Tři měsíce po vydání ÚR a jeho nabytí právní moci a písemné výzvě objednatele k zahájení prací na PD DSP, nejpozději však do **31.3.2019**.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 232/2017/Háj nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 232/2017/Háj nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 232/2017/Háj ze dne 8.11.2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

v Buř dne 12.12.2018

v Šumperku dne 10-12-2018

