

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 06. 2018**

č. zhotovitele 3/2018/19  
č. objednatele: O71/TA/2018

na zhotovení stavby - „Tábor – přístavba pro garážová stání a zázemí“

uzavřený mezi účastníky

**1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3  
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje  
IČO: 708 82 835  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 125 135 881/0710  
Datová schránka: ph9aiu3

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen objednatel)

a

**2. PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**

Sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor  
Zastoupená: Antonín Fišer, jednatel  
IČO: 447 97 958  
DIČ: CZ44797958  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3645  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3209-301/0100  
Datová schránka: 33yr8qg  
Kontaktní adresa: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen zhotovitel)

Na základě vzájemné dohody se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:

**Článek III. Předmět smlouvy**

Rozsah předmětu plnění se mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (změnové listy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku).

Změnový list č. 4 byl objednatelem akceptován jen co do předmětu a důvodu změny, finanční nárok nebyl objednatelem akceptován – změna nebude mít vliv na cenu prováděného díla.

#### Článek IV. Doba a místo plnění

V souladu s odst. 3. Článku IV. smlouvy o dílo byly stavební práce přerušeny, dne 14. 11. 2018 a znovu zahájeny dne 3. 12. 2018 (tj. 18 kalendářních dnů).

Dle změnových listů č. 1, 2 a 3 mají změny v provádění díla vliv na termín provedení díla, souhrnně v délce 39 kalendářních dnů.

Na základě vzniklých dodatečných stavebních prací a vlivem nepříznivých klimatických podmínek se původní termín realizace stavby dle článku IV. odst. 1. smlouvy mění (prodlužuje o 57 kalendářních dnů), tzn. zhotovitel je povinen realizovat dílo nejdéle do **26. 1. 2019.**

#### Článek V. Cena za dílo

Smluvní strany se na základě odsouhlasených změnových listů dohodly na celkové ceně prací ve výši:


Celkem vícepráce bez DPH	703 611,73 Kč
DPH 21 %	147 758,46 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>851 370,19 Kč</b>

O tuto částku se navyšuje cena díla.



V ostatním platí ujednání ve smlouvě o dílo.

V Českých Budějovicích, dne..... 19 -12- 2018

V Táboře, dne..... 19. 12. 2018



Za objednatele:  
plk. Ing. Lubomír Bureš  
ředitel HZS Jihočeského kraje



Za zhotovitele:  
Antonín Fišer, jednatel  
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.