

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 18/600/0141 ze dne 3. 5. 2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“), na akci

„Náchod Běloves – Rekonstrukce objektu“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel
se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
jednající: [redacted], ředitelem sekce 01 Ekonomiky
informatiky
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupená panem [redacted]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.
se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové – Plačice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 17538
zastoupená: [redacted], jednatelem společnosti
IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupená panem [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XIII odst. 13.1 a čl. IV. odst. 4.3 Smlouvy o dílo č. 18/600/0141 ze dne 3. 5. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je

- neprovedení některých původně plánovaných stavebních prací (méněpráce), provedení nových stavebních prací (vícepráce) a s tím související navýšení ceny díla, a
- prodloužení lhůty pro dokončení díla o dobu potřebnou pro provedení víceprací.

Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje takto:

1. čl. II odst. 2.1. zní takto:

„Předmětem této smlouvy je kompletní rekonstrukce objektu Celního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územního pracoviště Náchod, Kladská čp. 272, Náchod – Běloves, umístěného na st. p. č. 270, p. č. 497/2, st. p. č. 583, st. p. č. 584, st. p. č. 585, st. p. č. 586 a st. p. č. 587, k. ú. Běloves, obec Náchod, na základě společného rozhodnutí č. 91/2016-2 (společného územního rozhodnutí a stavebního povolení) vydaného Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod pod č.j. MUNAC 59975/2016, spis. zn. KS 5602/2016/VÝST/Ne, ze dne 21. 10. 2016, které nabylo právní moci dne 11. 11. 2016.

Stavba je členěna na sedm níže uvedených stavebních objektů. Hlavní částí akce je rekonstrukce stávající budovy na p. č. st. 270 s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. V rámci ní dojde ke změnám dispozičního řešení jednotlivých podlaží, výměně veškerých vnitřních rozvodů, provedení nových podlah, výměně stávajících oken a dveří, provedení nových hydroizolačních vrstev v 1. PP, vybudování nového střešního pláště, zateplení obvodového pláště budovy kontaktním zateplovacím systémem a k dalším stavebním pracím v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností TENET spol. s.r.o. – Architektonický ateliér. Další stavební objekty pak řeší úpravy a demolice stávajících garáží na přilehlých pozemcích, úpravy zpevněných ploch, opravu a doplnění oplocení a odvod dešťových vod.

Jedná se o stavební objekty:

- SO.01 – Rekonstrukce objektu na p. č. st. 270
- SO.02 – Úprava objektu na p. č. st. 587
- SO.03 – Nová dvougaráž
- SO.04 – Demolice objektů
- SO.05 – Zpevněné plochy na p. č. st. 270 a 497/2
- SO.06 – Opravy a doplnění oplocení
- SO.07 – Lapol

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, vypracovanou společností TENET spol. s.r.o. – Architektonický ateliér, IČ 63220385, se sídlem Horská 64, 541 01 Trutnov, v říjnu 2015, která byla ověřena autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a která byla schválena Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod dne 21. 10. 2016, s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v dokumentu Úprava dispozic 07.2018, vypracovaném společností TENET spol. s.r.o. – Architektonický ateliér, IČ 63220385, se sídlem Horská 64, 541 01 Trutnov, v červenci 2018, který tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku, v dokumentu Oznámení změny č. 1, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku a ve změnových listech č. 1 až 19, 22 až 28, 32 a 35 až 36, které tvoří Přílohy č. 3 tohoto Dodatku.

Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky zpracované dle projektové dokumentace a soupisu prací (výkazu výměr) zpracovaných společností TENET spol. s.r.o. – Architektonický ateliér, Horská 64, 541 01 Trutnov, IČO: 63220385, (dále jen „dílo“), s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v dokumentu Úprava dispozic 07.2018, vypracovaném společností TENET spol. s.r.o. – Architektonický ateliér, IČ 63220385, se sídlem Horská 64, 541 01 Trutnov, v červenci 2018, který tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku, v dokumentu Oznámení změny č. 1, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku a ve změnových listech č. 1 až 19, 22 až 28, 32 a 35 až 36, které tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č. j. 52272-2/2017-900000-090. Nedílnou součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy).“

2. čl. III. odst. 3.2. zní:

„K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 14 dnů od zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv předávacím protokolem ke staveništi zpracovaným zhotovitelem a podepsaným zhotovitelem a objednatelem. Dílo bude dokončeno do 30. 5. 2019. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.“

3. čl. IV. odst. 4.1. zní:

„Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	13.798.872,80 Kč
DPH ve výši 21%	2.897.763,29 Kč
Cena vč. DPH	16.696.636,- Kč

Cena za dílo bude hrazena po etapách (měsíčně) na základě předloženého soupisu provedených prací odsouhlaseného technickým dozorem investora, zástupcem projektanta a zástupcem objednatele.“

4. čl. V odst. 5.2. zní:

„Dílní měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací zhotovitelem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v dokumentu Úprava dispozic 07.2018, vypracovaném společností TENET spol. s.r.o. – Architektonický ateliér, IČ 63220385, se sídlem Horská 64, 541 01 Trutnov, v červenci 2018, který tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku, v dokumentu Oznámení změny č. 1, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku a ve změnových listech č. 1 až 19, 22 až 28, 32 a 35 až 36, které tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku a na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy.“

5. čl. XIII odst. 13.11. zní:

„Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr ze dne 5. 1. 2018, který byl nedílnou součástí nabídky dodavatele včetně projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu .pdf.

Příloha č. 2 - Úprava dispozic 07.2018 (v elektronické podobě na CD)

Příloha č. 3 - Oznámení změny č. 1

Příloha č. 4 - Změnové listy č. 1 až 19, 22 až 28, 32 a 35 až 36 (v elektronické podobě na CD)“

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dne jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. S ohledem na změnu smlouvy o dílo dle čl. II tohoto Dodatku jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku tyto Přílohy:
Příloha č. 1 - Úprava dispozic 07.2018 (v elektronické podobě na CD)
Příloha č. 2 - Oznámení změny č. 1
Příloha č. 3 - Změnové listy č. 1 až 19, 22 až 28, 32 a 35 až 36 (v elektronické podobě na CD)
6. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

19.12.2018

Za objednatele:

[Redacted signature]

ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
Generální ředitelství cel

V Hradci Kr. dne 19.12.2018

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

jednatel
STYLBAU, s.r.o.



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79 500 04 Hradec Králové	
Objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4	
Datum:	8. 11. 2018	
Název akce:	Náchod Běloves – Rekonstrukce objektu	
Předmět změny:		
ZL č. 1 – Pískovcový obklad		
Po zahájení stavby a bližším ohledání stávajícího stavu příslušným odborníkem se původně zamýšlená opatrná demontáž stávajícího kamenného (pískovcového) obkladu a jeho následné očištění a vrácení zpět ukázalo jako technicky neproveditelné. S ohledem na způsob provázání kamenného obkladu se zdířem nebylo opatrné vyjmutí jednotlivých kamenů bez poškození možné. Po dohodě s pověřeným pracovníkem Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) bylo tedy rozhodnuto o osekání stávajícího kamenného obkladu do sutě a jeho nahrazení novým kamenným obkladem.		
V souvislosti s touto změnou a s ohledem na v původním závazku ze smlouvy o dílo ujednanou lhůtu pro dokončení díla (do 30. 3. 2019) se zhotovitel a objednatel domluvili na prodloužení lhůty pro dokončení díla o 2 kalendářní měsíce tj. do 30. 5. 2019. Důvodem je skutečnost, že se jedná o etapu prací s vysokými nároky na řemeslné zpracování a dále se specifickými požadavky na klimatické podmínky při provádění, kdy tyto práce nelze v odpovídající kvalitě v zimním období realizovat.		
ZL č. 2 – Okna		
Původní projektová dokumentace stavby obsahovala požadavek uplatněný ze strany NPÚ na zachování vnitřních křídel stávajících špaletových oken. Tento požadavek se však po bližším ohledání stávajících okenních otvorů a jejich zaměření ukázal jako obtížně realizovatelný, resp. z hlediska budoucího užívání zcela nevhodný. Po dohodě s pověřeným pracovníkem NPÚ bylo tedy rozhodnuto o kompletním nahrazení stávajících špaletových oken novými dřevěnými EURO okny a to při zachování všech ostatních požadavků kladených ze strany NPÚ.		
ZL č. 3 – Kácení		
Předmětem této změny je odstranění vzrostlé zeleně na pozemcích dotčených stavbou p. č. st. 270 a p. č. 497/2 v k. ú. Běloves. Tyto práce nebyly zahrnuty v původním soupisu prací a jejich potřeba vznikla zejména s ohledem na více než dvouleté meziobdobí mezi dokončením projektové dokumentace stavby a jejím zahájením.		
ZL č. 4 – Likvidace lepenky – Garáž		
Předmětem této změny jsou drobné dodatečné práce související s likvidací původní lepenky demontované z objektu garáže.		
ZL č. 5 – Rozebrání dřevěné kůlny		
Dodatečné práce související s vyčištěním staveniště od stávající dřevěné kůlny v havarijním stavu. V projektové dokumentaci stavby byly tyto práce opomenuty.		
ZL č. 6 – Odstranění skleníku		
Dodatečné práce související s demolicí stávajícího skleníku v havarijním stavu na p. č. st. 497/2 v k. ú. Běloves.		
ZL č. 7 – Bourání podlahy 1.PP		
Po zahájení bouracích prací u původních podlah v 1. PP bylo zjištěno, že stávající betonová konstrukce má větší mocnost, než s jakou bylo uvažováno v projektové dokumentaci stavby a v souvislosti s tím tedy došlo k navýšení kubatur bouracích prací a přesunů a likvidací vybouraných hmot.		

ZL č. 8 – Odstranění tepelné izolace nádrží m. č. 003

Odstranění a následná likvidace staré tepelné izolace (skelné vaty), která sloužila k zaizolování prostoru okolo akumulčních nádrží, které byly součástí původní elektrické kotelny. V projektové dokumentaci stavby byly tyto práce opomenuty.

ZL č. 9 – Demontáž kuchyňské linky m. č. 210

Demontáž a následná likvidace původní dřevěné kuchyňské linky umístěné v místnosti č. 210. V projektové dokumentaci stavby byly tyto práce opomenuty.

ZL č. 10 – Demontáž dřevěného obložení stěn

Nutná demontáž a likvidace dřevěného obložení stěn v místnosti č. 111. Práce související s vyčištěním stavby, které byly v projektové dokumentaci opomenuty.

ZL č. 11 – Odstranění násypů

Po odkrytí všech vrstev původních podlah v 1. NP a 2. NP a zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že mocnost násypů v těchto podlahových konstrukcích je větší, než s jakou bylo uvažováno v projektové dokumentaci stavby a v souvislosti s tím tedy došlo k navýšení kubatur odstraňovaných násypů a přesunu a likvidací vybouraných hmot.

ZL č. 12 – Odstranění tapet m. č. 207, 208

Stržení a likvidace původních tapet v místnostech č. 207 a 208. Práce související s vyčištěním stavby, které byly v projektové dokumentaci opomenuty.

ZL č. 13 – Nové omítky

Původní projektová dokumentace stavby uvažovala s provedením nových vnitřních omítek pouze na 50% celkové plochy stěn. To představuje jen opravu lokálních poruch a dále zapravení rýh a prostupů po nových instalacích. S ohledem na zjištěný stav stávajících vnitřních omítek, velký počet vnitřních instalací a budoucí uživatelský komfort bylo rozhodnuto o provedení nových vnitřních omítek na 100% plochy vnitřních stěn.

ZL č. 14 – SDK podhledy

Původní vnitřní podhledy (stropy) jsou omítané na rákosové pletivo. Projektová dokumentace stavby uvažovala pouze se zapravením prostupů a rýh po nových instalacích v rozsahu 10% plochy omítek vnitřních stropů. S ohledem na zjištěný stav stávajících vnitřních omítek stropů, velký počet nových vnitřních instalací (zejména slaboproudých) a budoucí uživatelský komfort však bylo rozhodnuto o provedení nových SDK a minerálních podhledů ve všech prostorách v 1. NP a 2. NP hlavní budovy.

ZL č. 15 – Vícepráce střecha

Tento změnový list reprezentuje množinu dodatečných prací v podobě drobných technologických změn provedených oproti projektové dokumentaci stavby v rámci realizace nového střešního pláště a v souvislosti s vybudováním nové nosné konstrukce podlahy ve 3. NP, která slouží k překlenutí vazných trámů, které jsou součástí původní nosné konstrukce krovu a nelze je proto demontovat.

ZL č. 16 – Změna dispozice 1.NP

Dodatečné práce reflektující změnu dispozičního řešení 1.NP oproti projektové dokumentaci stavby a vyplývající z nových investorem (resp. uživatelem objektu) předložených požadavků na budoucí způsob využití budovy. Jedná se zejména o zachování stávajícího spojovacího otvoru mezi kanceláři č. 110 a č. 111, osazení nových dveří a práce s tímto související.

ZL č. 17 – Změna dispozice 2.NP

Dodatečné práce reflektující změnu dispozičního řešení 2.NP oproti projektové dokumentaci stavby a vyplývající z nových investorem (resp. uživatelem objektu) předložených požadavků na budoucí způsob využití budovy. Změny zahrnují úpravu uspořádání místnosti č. 203 (WC), změnu ve využití místnosti č. 204 (sprcha -> úklidová komora), zrušení místnosti č. 206, změnu ve využití místnosti č. 202 (chodba -> čekárna), vybourání nového jedacího okénka mezi místnostmi č. 202 a č. 207, osazení nových spojovacích dveří mezi místnostmi č. 207 a č. 208, vybourání nového spojovacího otvoru mezi místnostmi č. 208 a č. 209 a jeho osazení dveřmi a dále zrušení původně plánované místnosti č. 213 (sprcha).

ZL č. 18 – Změna dispozice 3.NP

Dodatečné práce reflektující změnu dispozičního řešení 3.NP oproti projektové dokumentaci stavby a vyplývající z nových investorem (resp. uživatelem objektu) předložených požadavků na budoucí způsob

využití budovy. Změny zahrnují vytvoření dvou nových spojovacích otvorů mezi kancelářemi č. 304, č. 305 a č. 306 a jejich osazení dveřmi, změnu dispozičního uspořádání a využití místnosti č. 307 (inspekční pokoj -> kancelář) a dále změnu dispozičního uspořádání a využití místnosti č. 308 (koupelna -> sociální zázemí).

ZL č. 19 – Změna dispozice - elektroinstalace

Dodatečné práce vyvolané změnou dispozičního řešení v 1.NP, 2.NP a 3.NP (viz. ZL č. 16, 17, 18) oproti projektové dokumentaci stavby a vyplývající z nových investorem (resp. uživatelem objektu) předložených požadavků na budoucí způsob využití budovy. Jde o drobné úpravy v řešení silnoproudé elektroinstalace.

ZL č. 22 – Střecha

Změnový list reprezentující skutečné provedení nové střešní konstrukce oproti projektové dokumentaci stavby. Množina drobných technologických změn a dále rozdílů v množství použitého řeziva, spojovacího materiálu, apod..

ZL č. 23 - Okna

Dodatečné práce související se skutečným provedením nových výplní okenních otvorů a vyplývající z investorem nově předložených požadavků, které nebyly součástí projektové dokumentace stavby (příprava a instalace magnetických kontaktů systému EZS do okenních křídel a ráků, osazení elektrického vrátného do dveří č. 8L, osazení panikového kování na dveře č. 8L). Dále pak provedení nových vnitřních dřevěných dveří č. 7L namísto renovace dveří původních, se kterou bylo uvažováno v projektové dokumentaci stavby, avšak v průběhu demontáže těchto dveří došlo vlivem jejich špatného technického stavu k nevratnému poškození.

ZL č. 24 – Změna dispozice - ZTI

Změny v provedení zdravotně technických instalací vyvolané změnou dispozičního řešení v 1.NP, 2.NP a 3.NP (viz. ZL č. 16, 17, 18) oproti projektové dokumentaci stavby a vyplývající z nových investorem (resp. uživatelem objektu) předložených požadavků na budoucí způsob využití budovy. Změny zahrnují zrušení 2 ks původně plánovaných sprchových koutů (m. č. 204, m. č. 213), záměnu sprchové vaničky v místnosti č. 104, doplnění pisoáru v místnosti č. 203, zrušení otopných těles v místnostech č. 202 a č. 203 a záměnu otopného tělesa v místnosti č. 206.

ZL č. 25 – Plechová garáž

V projektové dokumentaci stavby bylo uvažováno s realizací SO 03 – Nová dvougaráž. Jeho předmětem je vybudování nové ocelové montované dvougaráže se sedlovou střechou a to včetně betonové základové konstrukce (základové pasy, základová deska) na pozemku p. č. 497/2. V průběhu realizace stavby však investor od tohoto záměru upustil a ocelová montovaná garáž včetně zamýšlené základové desky bude nahrazena pouze zpevněnou plochou vytvořenou ze zámkové dlažby, popřípadě v budoucnu přístřeškem jiného provedení.

ZL č. 26 – Záměna XPS tl. 120 mm za 80 mm

Změna v tloušťce použitého izolantu XPS vyplývající z upřesnění stavebně technického řešení soklu ve vazbě na kamenný obklad a jeho napojení na hlavní část nové fasády.

ZL č. 27 – Drenáž objektu

V projektové dokumentaci stavby bylo navrženo provedení nového odvodnění spodní stavby za pomoci drenáží. Po obkopání objektu a bližším prozkoumání základových poměrů bylo však po domluvě s projektantem rozhodnuto o tom, že bude vhodnější tyto drenáže nerealizovat a to z důvodu hrozícího rizika nadměrného rozvodňování základové spáry.

ZL č. 28 – Změna dispozice - VZT

Změna v provedení systému VZT vyvolaná změnou dispozičního řešení v 1.NP, 2.NP a 3.NP (viz. ZL č. 16, 17, 18) oproti projektové dokumentaci stavby a vyplývající z nových investorem (resp. uživatelem objektu) předložených požadavků na budoucí způsob využití budovy. Jde pouze o malou úpravu v materiálovém řešení.

ZL č. 32 – Podřezání zdiva





Dodatečné práce vyvolané změnou v použité technologii podřezání původních střílen situovaných v místnosti č. 002. V průběhu provádění podřezání suterénního zdiva bylo zjištěno, že tloušťka stávajících ŽB střílen je v nejširším místě zhruba 1,7 m a proto bylo třeba podřezání provést jinou technologií než u zbývajících zdiva a to za použití diamantového lana.

ZL č. 35 – Úprava střílen

Dodatečné práce vyvolané nutným přezděním příček oddělujících prostor stávajících střílen od místností v 1.NP (místnosti č. 105 a č. 107). Vzhledem k tomu, že střílny zasahují svou výškou částečně i do uvedených místností v 1.NP a stávající oddělující příčky byly vyžděny z akusticky nevyhovujícího materiálu a navíc poškozeny novými prostupy pro vedení instalací, bylo rozhodnuto o přezdění těchto příček z cihel z lepším akustickým útlumem, které budou lépe bránit šíření hluku ze zasedací místnosti v 1.PP do místností v 1.NP.

ZL č. 36 – Překlady pro rozvaděč

Dodatečné práce vyvolané nutnou úpravou stávající elektrické skříňe umístěné na severozápadní fasádě objektu ve vazbě na nové zateplení fasády.

Počet připojených listů specifikací: 33 stran rozpočtu	Počet připojených výkresů: 30 složka Úprava dispozic 07.2018
Hodnota méněprací bez DPH: Celkem: -2 155 130,70 Kč	Hodnota víceprací bez DPH: Celkem: 2 678 403,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 523 272,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30. 5. 2019
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:   Datum: 4.12.2018	Podpis zmocněnce zhotovitele:   Datum: 4.12.2018

Stanovisko autorského dozoru stavby: **Se změnami souhlasím**


TENET spol. s r.o.
 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
 Horská 64, 541 01 Trutnov
 DIČ CZ63220385 (2)

Stanovisko technického dozoru stavby: **Se změnami souhlasím**

