

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2477/2018-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Dolní Vltava
[redacted], vedoucí provozního střediska 6
[redacted], úsekový technik
[redacted], úsekový technik

Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava:

Grafická 36
Praha 5, PSČ 150 21

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Dřevovýroba Podzimek s.r.o.

sídlo:

Váňovská 528/22, 589 01, Třešť

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

Ing. Josef Podzimek, Ing Martin Podzimek

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

[redacted]

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:

26303060

DIČ:

CZ 26303060

bankovní spojení:

[redacted]

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 42813

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22. 11. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „MVE Štvanice – oprava oken“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu výroby oken v článku II. *Lhůty a podmínky realizace díla*, odstavce 1. a pododstavce 1.2 *výroba oken*, z důvodu výskytu skutečnosti, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl objektivně předvídat. Uvedenou skutečností byla nemožnost zhotovitele zahájit výrobu z důvodu dodatečného projednávání prováděcí dokumentace na odboru památkové péče.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavce 1 a pododstavce 1.2 výroba oken se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
2. zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy
3. výroba oken: **Okna vyrobená nejpozději do 20. 12. 2018**
 - 01 okna - 6ks – špaletové třídlílné okno s nadsvětlíky
 - Okna vyrobená nejpozději do 28. 2. 2019**
 - 02 okna - 3ks - špaletové třídlílné okno s nadsvětlíky
 - 03 okna - 3ks - špaletové sedmidílné okno s nadsvětlíky
 - 04 okna - 2ks - špaletové sedmidílné okno s nadsvětlíky
4. předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 4. 2019

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
 ředitel závodu Dolní Vltava
 Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 jednatel společnosti
 Dřevovýroba Podzimek s.r.o.