

1018/0233/01N

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 27/2018 uzavřené dne 20.03.2018, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace s názvem:

„Hřiště Sady - napojení na technickou infrastrukturu“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
zastoupený: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
ve věcech technických: Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279, 605 203 071,
e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.**
Sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupení: Ing. Zdeňkem Ručkou, předsedou představenstva a.s.
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ostrava, oddíl B, vložka 340
IČ: 45193584
DIČ: CZ45193584
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.: 309571813/0300
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Michal Ondroušek-vedoucí střediska Uh.Hradiště
tel. oprávněné osoby: 572 552 116
e-mail: mondrousek@hpfm.cz
mobilní číslo 603 441 293

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.03.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 27/2018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Hřiště Sady - napojení na technickou infrastrukturu“.
2. V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dochází z důvodu v průtahu v projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány.

1. Mění se článek 4.3. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, odstavec 4.3.1.1. **Dokumentace pro územní řízení (DUR)** v následujícím rozsahu:

Dokumentace pro územní souhlas - územní řízení včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli **do 31.1.2019**.

2. Mění se článek 4.3. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, odstavec 4.3.1.2. **Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)** v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (**DSP+DPS**) v následujícím rozsahu:

PD pro povolení stavby pracovní paré Dokumentace pro povolení stavby bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **31.5.2019**, nejpozději však 3 týdny od nabytí účinnosti Územního rozhodnutí.

Dokumentace pro povolení stavby včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **28.6.2019**.

Kompletní DSJ/DSP bude vyhotovena a předána Objednateli do **31.7.2019**, nejpozději však 3 týdny od nabytí právní moci Stavebního povolení.

3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016, ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne **17.12.2018**...

Ve Frýdku-Místku dne 5.12.2018

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Ručka
předseda představenstva a.s.