

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1**

Věcně příslušný útvar: **ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno**
 Název stavby: **D55 5502 Kokory – Přerov, DSP/IČ**
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP)**
 Název SO/PS: **položky specifikace G4 Geometrický plán**

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **15 654 400,00 Kč;**
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: + 165 600,00 Kč, 1,06 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Aktuální orientační smluvní částka: 15 820 000,00 Kč, 101,06 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Dodatečné služby jsou vyvolané zjištěnou skutečností, že pro majetkoprávní činnost je nevyhnutelné zajistit vypracování geometrických plánů pro výkup pozemků trvalého záboru mimo jiné i s vnitřním členěním podle budoucích správců. Tento požadavek objednatele nebyl zahrnut v popisu služeb v původním rozsahu a nebyl předmětem ocenění služeb ze strany zhotovitele. Smlouva byla uzavřena v době platnosti vnitroorganizačního předpisu C3 pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR (účinnost od 1.5.2016 dosud), kdy v tomto předpisu není stanoven požadavek na vnitřní členění geometrického plánu (dále jen „GP“). Požadavek na vnitřní členění vychází při respektování stávající legislativy z potřeb majetkoprávní přípravy a následného majetkoprávního vypořádání. Možnost řetězení změn nebo vznik kompenzačních nároků se nepředpokládá.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Změny nelze zařadit do skupiny 1 (změna vyhrazená), jelikož nevznikly doměřením ve smyslu § 7 směrnice směrnice GŘ ŘSD č. 18/2016, ani je nelze zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu § 9 citované směrnice. Zároveň tyto změny nelze zařadit do skupiny 3 (nepředvídaná změna), neboť podmínka z § 222 odst. 6 písm. a) ZZVZ (změnu zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat), není v tomto konkrétním případě naplněna. Změny nelze zařadit do skupiny 4, neboť tyto změny nejsou nezbytné k dokončení služeb dle předmětu smlouvy, jsou potřebné až z hlediska majetkoprávní přípravy a následného majetkoprávního vypořádání.

Zdůvodnění:

Jedná se o změny, které vyplynuly z požadavku objednatele na vnitřní členění geometrického plánu z hlediska potřeb majetkoprávní přípravy a následného majetkoprávního vypořádání. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňují výši zákonného limitu.

Položky dotčené změnou:

G4. Geometrický plán

„Geometrické plány pro výkup pozemků trvalého záboru včetně vnitřního členění“ v rámci oceněného soupisu prací Tabulka III. A) Položkový rozpočet - projektové práce – DSP

G4. Geometrický plán původní cena.....

Geometrický plán – dodatečné práce.....

Geometrický plán cena celkem.....

Změna celkem: 165 600,00 Kč

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce:

, inv. referent Podpis:

datum: 1. 11. 2018

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno:

ředitel Závodu Brno

Podpis: 23. 11. 2018

datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: D55 5502 Kokory - Přerov, DSP/IC

Číslo a název SO/PS: položka G4

Číslo a název rozpočtu: Oceněný rozpis služeb, III.A) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP)

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
G4		Geometrický plán											
		Celkem									165 600	165 600	

Za Zhotovitele:

ředitel a jednatel společnosti HBH projekt spol.s r.o.
na základě plných mocí

Datum: 26.10.2018

Za Objednatele:

ředitel Závodu Brno

Datum: 23.11.2018