

## Dodatek č. 3/2018

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001729, č. poskytovatele 2013 205 ze dne 04. 08. 2014, dodatku č. 1/2015 ze dne 03. 12. 2015 a dodatku č. 2/2017 ze dne 16. 06. 2017 na realizaci zakázky „I/53 Znojmo – Lechovice, Majetkoprávní příprava stavby ke stavebnímu povolení“

### Objednatel

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

zastoupený

ředitelem Závodu Brno

Šumavská 33, 602 00 Brno

IČ: 65993390

### Poskytovatel

**PK OSSENDORF s.r.o.**

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

Zastoupený

jednatel společnosti

jednatel a ředitelem

společnosti

IČ: 25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3/2018 ve znění:

### Článek IV. DOBA PLNĚNÍ – 4.2.

#### **původní znění dle smlouvy:**

Poskytovatel je povinen provést Služby do 12/2018 podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen Doba plnění“). Podrobný rozpis doby pro provedení Služeb je obsažen v plánu prací a časovém plánu (harmonogramu), který byl předložen Poskytovatelem Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku ve formě požadované v Zadávací dokumentaci, a který je součástí této Smlouvy

#### **nové znění:**

Poskytovatel je povinen provést Služby do 12/2019 podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen Doba plnění“). Podrobný rozpis doby pro provedení Služeb je obsažen v plánu prací a časovém plánu (harmonogramu), který byl předložen Poskytovatelem Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku ve formě požadované v Zadávací dokumentaci, a který je součástí této Smlouvy

### Článek VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY se doplňuje:

6.4. Náklady na úhradu správních poplatků Zhotovitel přefakturuje samostatnou položkou v daňovém dokladu, ke kterému doloží kopii o úhradě předmětného správního poplatku.

#### **Zdůvodnění:**

Jelikož k zajištění podkladů na straně Objednatele v rozsahu aktualizovaných geometrických plánů, které jsou k zahájení plnění ze strany Poskytovatele nezbytné, dojde v návaznosti na

finalizaci dokumentace DSP, je nutné v adekvátní míře prodloužit lhůtu plnění.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001729, č. poskytovatele 2013 205 ze dne 04. 08. 2014, dodatku č. 1/2015 ze dne 03. 12. 2015 a dodatku.č. 2/2017 ze dne 16. 06. 2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 18 -12- 2018

V Brně dne 12 -12- 2018

ředitel Závodu Brno

jednatel a ředitel společnosti

jednatel a ředitel společnosti

**PŘEHLED DODATKŮ SOPS**

**„I/53 Znojmo – Lechovice, Majetkoprávní příprava stavby ke stavebnímu povolení“**

SOPS č. objednatele: 03PT-001729

SOPS č. poskytovatele: 2013 205

---

**SOPS:**

Uzavřena: 4. 8. 2014

Zahájení: na písemnou výzvu

Lhůta plnění: do 12/2015, tj. od uzavření smlouvy lhůta cca **17 měsíců**

**D1**

Uzavřen: 3. 12. 2015

Lhůta plnění: 06/2017, tj. od uzavření dodatku smlouvy lhůta **19 měsíců**

**D2**

Uzavřen: 16. 6. 2017

Lhůta plnění: 12/2018, tj. od uzavření dodatku smlouvy lhůta **18,5 měsíce**

**D3**

Návrh předložen: 25. 7. 2018

Lhůta plnění: 12/2019, tj. bude-li uzavřeno v 07/2018, pak je lhůta **17 měsíců**

Z výše uvedeného vyplývá, že dodatkovou lhůtou plnění nepřekračujeme historický rámec.