

7/2018

DODATEK č. 7 ke
Smlouvě o dílo č. 7/2018 ze dne 15. 1. 2018 č.j. [redacted] (dále jen
„Smlouva“) ve znění pozdějších dodatků
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající: **Mgr. Karlem Ksandrem**, generálním ředitelem
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299
(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: SKD TRADE, a.s.
Sídlo: Kolbenova 917/5d, Praha 9 – Vysočany, 190 00
Tel: [redacted]
E-mail: skd@skd.cz
Jednající: **Ing. Jiřím Stádníkem**, předsedou představenstva
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ: 15269507
DIČ: CZ15269507
zapsaný u Městského soudu v Praze, vložka oddíl B, vložka 9254
(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
„Dodatek č. 7“
(dále jen „Dodatek č. 7“)

II.

Předmět Dodatku č. 7

1) Zhotovitel není s to dodat hotové dílo do termínu určeného smlouvou ve znění pozdějších dodatků. Důvodem pro zdržení jsou zejména dlouhé dodací lhůty materiálu i výroby pro dodání atypických mechanismů nadokenních větrání (polohovatelná páčka, klapka a aretace, celkem 22ks). Jelikož ostatní zásadní nedodělky byly odstraněny dle původního ujednání, dohodly se obě strany, že výše uvedené nedodělky budou odstraněny a nedodané součásti doplněny v novém termínu. Hledání jiného řešení v pokročilé fázi rozdělaných prací, by ohrozilo kvalitu celku. Protože zbytek díla je odveden dle smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků, dohodli se Objednatel a Zhotovitel na rozdělení zbývajících platby za dílo a stanovení nového termínu pro jeho dokončení.

2) Z uvedeného důvodu smluvní strany mění ve Smlouvě v čl. III odst. 4 ze znění:

„4) Cena díla dle čl. II. bude objednatelům uhrazena ve třech platbách, a to po převzetí první části díla od zhotovitele ve výši 7 265 616,48,- Kč, dále po převzetí druhé části díla od zhotovitele ve výši 376 874,35,- Kč a dále po převzetí zbytku díla (specifikováno v Příloze č. 1 Dodatku č. 6) od zhotovitele ve výši 170 000,- Kč.“

na nové závazné znění:

„4) Cena díla dle čl. II. bude objednatelem uhrazena ve čtyřech platbách, a to po převzetí první části díla od zhotovitele ve výši 7 265 616,48,- Kč (viz dodatek č. 4), dále po převzetí druhé části díla od zhotovitele ve výši 376 874,35,- Kč (viz dodatek č. 6), dále po převzetí třetí části díla od zhotovitele ve výši 70 000,- Kč (viz dodatek č. 7) a dále po převzetí zbytku díla ve výši 100 000,- Kč.“ Všechny částky jsou uvedeny včetně DPH.

3) V čl. IV odst. 1 se mění text Smlouvy následovně ze znění:

**„IV.
Termín plnění**

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli, a to v rozsahu části díla uvedeném v příloze č. 1 Dodatku č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy) nejpozději do 22. 6. 2018 a dále v rozsahu zbývajících částí díla uvedeném v Příloze č. 6 Dodatku č. 6 nejpozději do 7. 12. 2018.“

na nové závazné znění:

**„IV.
Termín plnění**

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli, a to v rozsahu části díla uvedeném v příloze č. 1 Dodatku č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy) nejpozději do 22. 6. 2018 a dále v rozsahu části díla uvedeném v Příloze č. 1 Dodatku č. 6 nejpozději do 7. 12. 2018 s výjimkami uvedenými v příloze č. 1 Dodatku č. 7, které budou odstraněny do 28. 2. 2019, kdy proběhne dokončení a předání díla.“

**III.
Závěrečná ustanovení**

- 1) V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
- 2) Přílohou Dodatku č. 7 je příloha č. 1, která se stává nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 8.
- 3) Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvou paré, když každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


Přílohy Dodatku č. 7:

Příloha č. 1: Protokol o předání a převzetí části díla dle Smlouvy o dílo č. 7/2018 ze dne 15. 1. 2018 ve znění Dodatků 1-6 ke dni 7. 12. 2018 – je pevně připojena.

V Praze dne 7. 12. 2018



objednatel
Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr



V Praze dne 7. 12. 2018



zhotovitel
SKD TRADE, a.s.
Ing. Jiří Stádník
předseda představenstva



**Protokol o předání a převzetí části díla dle Smlouvy o dílo č. 7/2018 ze dne 15. 1. 2018 ve znění
Dodatků 1-6 ke dni 7. 12. 2018**

Položka	Stav
výroba nových funkčních oken se spouštěcími rámy včetně vedení, vyvažovačů a přítlačných ráků	<p>Pérové vyvažovače je nutno posunout více k okraji okenního otvoru a seřídit. – k 7.12.2018 provedeno</p> <p>Do okenních otvorů WC a chodby vedle WC jsou dosazena provizorní okna částečně vyklápěcí s mléčným sklem – nedodělek s termínem odstranění do 28.2.2019</p> <p>Nedodělek zkouška těsnosti, nadokenní větráčky s funkčním mechanismem větračů (klapka, páčka, aretace, hrdlo) – nedodělek s termínem odstranění do 28.2.2019</p> <p>Povrchové scelení oken, doplnění těsnění – nedodělek s termínem odstranění do 28.2.2019</p> <p>Kompletní seřízení oken za účelem jejich plné funkčnosti – k 7.12.2018 provedeno</p>
kompletace	Provedeno s nedodělkem dosazení nadokenního větrání (viz výše) – nedodělek s termínem odstranění do 28.2.2019
revize, schválení	Schválení pro mezinárodní provoz – nedodělek s termínem odstranění do 28.2.2019
restaurátorská zpráva	nedodělek s termínem odstranění do 28.2.2019

V Praze dne 7. 12. 2018

Za SKD Trade

Za NTM