

**Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo - Geodetické práce ke komplexním pozemkovým úpravám Pod  
Vrchem (k.ú. Masečín, Hvozdnice, Bojanovice, Štěchovice u Prahy)**

uzavřené pod č. 6/2003 objednatele a č. 1/2003 zhotovitele ze dne 4. 11. 2003 sjednané dle §  
536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

**I. Objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a  
hl. m. Praha, Pobočka Kladno**

**Adresa:**

nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková

vedoucí Pobočky Kladno

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Luděk Podraský; +XXXXXXXXXXXX

Pobočka Kladno

**Bankovní spojení:**

ČNB

**Číslo účtu:**

3723001/0710

**IČ/DIČ:**

01312774/CZ01312774

**II. Zhotovitel:**

**Ing. Jan Kefurt - GEODETICKÉ PRAČE**

**Adresa:**

XXXXXXXXXXXXXXXX Praha 8, 182 00

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Kefurt

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Kefurt

**Číslo účtu:**

XXXXXXXXXXXXXXXX

**IČ/DIČ:**

70091498/XXXXXXXX

**Článek I.**

**Důvody vyhotovení dodatku**

Dodatek je vyhotovován v návaznosti na dodatek č. 6 a 7, které upravovaly došetření hranic pozemků v k.ú. Masečín a Štěchovice u Prahy. Na základě skutečně provedených prací došlo k upřesnění měrných jednotek. Dodatkem č. 8 dochází k úpravě MJ na skutečný stav.

## Článek II.

Na základě tohoto dodatku se upravují měrné jednotky pro etapu určení odvodu pozemkové úpravy v k.ú. Masečín a k.ú. Štěchovice u Prahy:

### Méně práce;

Při provedení šetření katastrální hranice v terénu zjištěna nadbytečnost vytyčování velké části bodů.

Skutečná délka kontrolního zaměření byla kratší než odhad z mapových podkladů.

### **Nadbytečné položky:**

Stabilizace kat. hranice plastovou značkou 123 bodů		49 200,- Kč bez DPH
Kontrolní zaměření kv. 3	100 bm	1 550,- Kč bez DPH

### Více práce:

Skutečná délka měřených hranic byla delší než odhad z mapových podkladů.

Při šetření objevena stará kamenná značka, kterou bylo nutno vyměnit.

Při provedení šetření v terénu zjištěna potřeba vyššího počtu stabilizovaných bodů na vlastnických hranicích.

### **Náklady více práce:**

Určení obvodu	300 bm	9 300,- Kč bez DPH
Stabilizace kat. hranice kamennou značkou 1 bod		900,- Kč bez DPH 12
Stabilizace vlastnických hranic	61 bodů	200,- Kč bez DPH

### **Cena za dílo**

Celková cena za provedení díla činila	289 950,- Kč bez DPH
DPH	60 889,50 Kč
Celková cena za provedení díla činila	350 839,50 Kč bez DPH

Náklady méně práce	50 750,- Kč bez DPH
Náklady více práce	22 400,- Kč bez DPH
<b>Nová cena za provedení díla činí</b>	<b>261 600,- Kč bez DPH</b>
<b>DPH</b>	<b>54 936,- Kč</b>
<b>Nová cena za provedení díla činí</b>	<b>316 536,- Kč s DPH</b>

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 8 se uzavírá v souladu sčl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 8 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

**Za objednatele:**

V Kladně dne 28. 2. 2017

Ing. Ivana Capoušková

**Za zhotovitele:**

V Praze dne 28. 2. 2017

Ing. Jan Kefurt