

K E D O D A T E K Č 1 S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji – SFDI I.I Část 1 – Modernizace silnic II. a III. třídy v okrese České Budějovice

číslo smlouvy zhotovitele: 8081075ZSL

číslo smlouvy objednatele: 37/VZ/2018-1

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: 387 021 014
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.,**
Sídlo: **Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1**
Doručovací adresa: **Planá č. 72, 370 01 České Budějovice**
Zastoupený : [REDACTED] ředitelem závodu České Budějovice
tel.: 387 203 417 fax: 387 203 449
IČO : 45 27 49 24 DIČ : CZ 45274924

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561, datum zápisu 4. 5. 1992

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] tel.: 387 203 417
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí : [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 3. 12. 2018 v příloze a souvisejících okolností se mění **termín dokončení prací a předání stavby** dle článku 3. odst. 3.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1 Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad říjen 2018)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací:

Silnice III/15010 Žofina Huť - Fischerovy Chalupy: **do 14.12.2018**

Silnice II/105 Hluboká nad Vltavou před OK u Penny: **duben 2019**

Celková doba provádění prací: **31 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

příloha č. 1 – Žádost zhotovitele ze dne 3.12.2018

Za objednatele:
České Budějovice, dne: **- 5 -12- 2018**

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: **5.12.2018**

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.


EUROVIA
EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město
110 00 Praha 1

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

EUROVIA CS a.s.
závod České Budějovice
Planá 72
České Budějovice
370 01

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

Věc:

Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji – SFDI I.I.
Část 1 – Modernizace silnic II. a III. třídy v okrese České
Budějovice

V Českých Budějovicích, dne 3.12.2018

Dobrý den,

zahájení prací spojených s pokládáním asf. směsí na výše uváděné stavbě a jejich částech, se vlivem vyřizování žádostí o přechodná omezení provozu a povolení uzavírek posunulo do klimaticky nevhodného počasí pro provádění technologií, jejichž kvalita je na vhodném počasí závislá.

Jedná se zejména o technologii pokládek asfaltových směsí, kde je nutno dodržet předepsaná klimatická omezení dle ČSN/EN/TP a souvisejících předpisů tak, aby bylo možno splnit kvalitativní požadavky na tyto vrstvy.

Dle ČSN/EN/TP A TKP je nutné při pokládce ložní asfaltové vrstvy dodržet teplotu nad +3 °C. U obrusné vrstvy je tento požadavek ještě přísnější tj. +5 °C.

Z důvodu aktuálních klimatických podmínek a jejich předpokládaného vývoje zhotovitel není schopen zaručit provádění či dokončení díla do konce této stavební sezóny tak, aby nevhodné klimatické podmínky neohrožily v určité fázi rozpracovanosti díla či jeho část, a tím způsobily komplikace zhotoviteli i objednateli.

Zhotovitel tedy navrhuje provést jednotlivé části stavby v těchto termínech:

Silnice III/15010 Žofina Huť - Fischerovy Chalupy - do 14.12.2018

Silnice II/105 Hluboká nad Vltavou před OK u Penny - duben 2019

Celková doba provádění prací uváděná ve smlouvě o dílo, tedy 31 kal.dnů by se nezměnila

Na výše uvedené termíny navrhuje a jsme připraveni uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo.

S přátelským pozdravem

provozně-obchodní náměstek

EUROVIA CS, a.s.