

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 1365-5 přes potok Nuzbely

číslo smlouvy zhotovitele: 26/2018

číslo smlouvy objednatele: 87/P/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS) a koordinátor bezpečnosti práce:
[REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**
Sídlo: **Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov**
Zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**
tel.: 381 297 711 fax: 381 297 463
IČO: 26071584 DIČ: CZ26071584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 12191, datum zápisu dne 5.2.2004.

Zástupce ve věcech smluvních: Josef Pták, jednatel tel.: 381 297 711

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí stavební výroby
tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek upravuje smluvně vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s čl. 4, odst. 4.4. a 4.6. smlouvy o dílo.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a žádosti zhotovitele v příloze se mění **rozsah díla** dle čl. 2., odst. 2.2 smlouvy o dílo a následně i **termín dokončení prací a předání stavby a termín kompletního dokončení a předání díla** dle čl. 3, odst. 3.1 smlouvy o dílo a **výše smluvní ceny díla** z čl. 4, odst. 4.1. smlouvy o dílo a tyto části zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 87/P/2018, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 1365-5 přes potok Nuzbely**“, vypracovanou **Projekční kanceláří Pris, s.r.o., se sídlem Osová 20, 625 00 Brno** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

3.1. Dokončení prací a předání stavby: **do 14. 12. 2018**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 31.5.2019**

4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	4 943 441,12 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	22 604,05 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	-110 598,22 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	4 855 446,95 Kč
DPH 21%	1 019 643,86 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH 5 875 090,81 Kč

slovy: pětmilionůosmsetsedmdesátipěttisícdevadesátkorun českých osmdesátjedenhalěr včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

Za objednatele:

České Budějovice dne: - 3. 12. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Ing. Jan Štícha (10)

ředitel organizace

Za zhotovitele: - 3. 12. 2018

Chýnov dne:

TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463

stavby
s.r.o. IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

391 55 Chýnov

jednatel společnosti

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název akce : Most ev.č. 1365-5 přes potok Nuzbely

Objednatel : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel : DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.
Slavnickovců 455, 391 55 Chýnov

TDI :

mobil

Projektant : Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

Název ZL : Více-Méně práce

Číslo SOD : 87/P/2018

Stavební objekt : most Nuzbely

Forma předložení změny : Položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : Cena bude snížena o 87.994,17,-Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : Tyto změny nemají vliv na HMG prací na stavbě.

Technický popis :

Přílohy : Rozpočet

Změnu bude realizovat : Zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : Nemá



TEL: 381 297 711

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

2

	Jméno :	Podpis
Za zhotovitele :		
Za TDI :		
Za objednatele :	ING. JAN ŠTÍCHA	Správa Nemanická

Sa Road s.r.o.
Oháčova 145/14
30 00 Praha 3
IČ: 06216614

IČO: 709

EVIDENČNÍ ČÍSLO	2018-01 NU/03	POČET LISTŮ	1
		VÝHOTOVLNOST	1
		VÝTISK ČÍSLO	
		KLASIFIKACE	PI

SUS JK

Nemanická 2133/10
České Budějovice
370 10

Most ev. č. 1365-5 přes potok Nuzbely, TDI

Stanovisko TDI k ZBV 1

Dobrý den,

Stanovisko TDI k předloženému ZBV 1, které obsahuje tyto změny:

- SO 002: odpočet položek poplatky za skládku, inertní odpad, zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou a průzkumné práce archeologické na povrchu
- SO 201: upřesnění množství betonářské výztuže

Je následující:

Zhotovitel předkládá Objednateli návrh na změnu spočívající v skutečném doměření množství u položek SO 201 množství betonářské výztuže, kde dochází k navýšení položky u výztuže základů a ke snížení množství u položek výztuže říms a výztuže mostních opěr a křídel.

Jedná se o nutné doměření výměr položek vyplývající z realizace mostu. Doměření výměry položek betonářské výztuže vyplývá ze skutečnosti dopracování projektu PDPS do úrovně RDS, kdy byla výztuž přesně rozkreslena a byla stanovena její tonáž. V rámci projektu PDPS se předpokládá kvalifikovaný odhad tonáže, který je dále ve stupni RDS přesně stanoven.

Ve smyslu změny se jedná o „Měření“, kdy dochází k měření skutečného provedení množství plnění a měření je jako způsob určení ceny za provedené práce. Potřeba realizace těchto prací vznikla z důvodu upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Rovněž potřeba vzniku změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

V případě položky č. 014132 poplatky za skládku (nebezpečný odpad) k vypuštění položky dochází z důvodů, že tento typ odpadu nebyl na stavbě zjištěn. Což mohlo být zjištěno až po jeho odtěžení.

Položka 02821 Archeologické práce k vypuštění položky dochází z důvodů, že nedošlo k záchrannému archeologickému výzkumu. V průběhu výstavby nebyly nalezeny předměty ani skutečnosti vyžadující provedení archeologického výzkumu.

Položky č. 02520 a 02620 zkoušení materiálů a konstrukcí nezávislou skutečností, k čerpání položek nedošlo z důvodů, že nebylo nutné požadovat provedení dodatečných zkoušek. Kvalita díla je plně doložena jinou způsobilou laboratoří jenž prováděla zkoušení.

V Soběslavi dne

.....
TDI,

Verša Road s.r.o.

Roháčova 145/14
130 00 Praha 3

IC: 06816614

VERŠA ROAD S.R.O.	STANOVISKO TDI K ZBV	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2018-01 NU/03	NÁZEV STAVBY: MOST EV. Č. 1365-5 PŘES POTOK NUZBELY	SUS JK
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INŽENÝR	STRANA: 1/1