

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. 4/18/0157

číslo objednatele 4/18/0281

číslo zhotovitele ||

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113

ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku
(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: Pavel Dolejš
PSC, sídlo: Cidlinská 138/2, Liberec 15 – Starý Harcov, 460 15
zastoupený: Pavlem Dolejšem
IČO: 63793938
DIČ: CZ210222624

ve věcech technických oprávněn k jednání: [Pavel Dolejš]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odst. 17.1 Článku 17 výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1

2. Předmět dodatku

- 2.1 Účastníci dodatku uzavřeli dne 26. 7. 2018 smlouvu o dílo vedenou pod č. obj. 4/18/0157 na provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „Oprava havarijního stavu mostku přes Harcovský potok - Cidlinská LB 034“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Důvodem k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě je zdržení v předpokládaném předání staveniště, které nemohlo být předáno dle předpokladu v červenci 2018, ale bylo předáno až koncem října 2018, čímž došlo k výraznému zkrácení doby potřebné k řádné realizaci díla. Dále po zahájení díla byly zjištěny komplikace při zakládání stavby a to v podobě existence skály v místě základů, čímž došlo ke zdržení postupu prací.

3. Změny smlouvy

- 3.1 Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 4.1 v Článku 4 Smlouvy, který nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně do 31. 5. 2019 (dále jen „lhůta“).
- 3.2 Dodatkem č. 1 dochází dále ke změně znění odst. 5.8 v Článku 5 Smlouvy, který nově zní takto:
Cenu díla může zhotovitel fakturovat následovně:

První faktura bude vystavena nejpozději k termínu 10.12.2018 za skutečně provedené práce bez vad na díle.

Druhá závěrečná faktura vystavena po dokončení celého díla a to nejpozději k termínu 31.5.2019 po protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu a odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

4. Ostatní

- 4.1 Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

5. Všeobecná ustanovení, doložky

- 5.1 Tento Dodatek č. 1 ke je vyhotoven ve 4 stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdržel objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
- 5.2 Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýrazněním textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnuté před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.7.1 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1242/2018 ze dne 29.11.2018

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: