



STAVBA: Kino Art – stavební úpravy budovy-interiér		1
ÚSEK: úpravy povrchů, konstrukce suché výstavby, nátěry, malby, vzduchotechnika		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY úpravy povrchů, konstrukce suché výstavby nátěry, malby, vzduchotechnika		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: QDS Group a.s.	DATUM:
ODESLÁNO:	POŠTOU:	FAX:
	KURÝR:	OSOBNĚ:
		MAIL
PŘEDMĚT ZMĚNY: protipožární opatření stavebních konstrukcí		
DOTČENÉ MÍSTO: Kino Art, Brno		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provedení stavby zpracovaná firmou Atris s.r.o.		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.1“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:		
Po provedení sond do stropních konstrukcí, bylo zjištěno, že projektem předpokládané skladby stropních konstrukcí nesplňují podmínky pro možnost provedení prací podle zadávací projektové dokumentace. Z tohoto důvodu dochází k záměně protipožárních opatření stropních konstrukcí, podle katalogové skladby odpovídající splnění požadavku REI 30 min. v II. a III. NP a 45 min v I. NP.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 29.11.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Kino Art – stavební úpravy budovy-interiér	1																				
ÚSEK: úpravy povrchů, konstrukce suché výstavby, nátěry, malby, vzduchotechnika																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY úpravy povrchů, konstrukce suché výstavby nátěry, malby, vzduchotechnika</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY úpravy povrchů, konstrukce suché výstavby nátěry, malby, vzduchotechnika	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY úpravy povrchů, konstrukce suché výstavby nátěry, malby, vzduchotechnika	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: QDS Group a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: QDS Group a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____			FAX: _____			MAIL: _____			OSOBNĚ: _____					
KOMU: OI MMB	OD: QDS Group a.s.	DATUM:																			
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																			
		FAX: _____																			
		MAIL: _____																			
		OSOBNĚ: _____																			
PŘEDMĚT ZMĚNY: protipožární opatření stavebních konstrukcí DOTČENÉ MÍSTO: Kino Art, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provedení stavby zpracovaná firmou Atris s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 20%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 20%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td></td><td style="text-align: right;">1 155 699,98 Kč</td><td style="text-align: right;">242 697,00 Kč</td><td style="text-align: right;">1 398 396,98 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td></td><td style="text-align: right;">- 800 708,22 Kč</td><td style="text-align: right;">-168 148,73 Kč</td><td style="text-align: right;">- 968 856,95 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td></td><td style="text-align: right;">354 991,76 Kč</td><td style="text-align: right;">74 548,27 Kč</td><td style="text-align: right;">429 540,03 Kč</td></tr></table>		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:		1 155 699,98 Kč	242 697,00 Kč	1 398 396,98 Kč	Méněpráce:		- 800 708,22 Kč	-168 148,73 Kč	- 968 856,95 Kč	Rozdíl:		354 991,76 Kč	74 548,27 Kč	429 540,03 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																	
Vícepráce:		1 155 699,98 Kč	242 697,00 Kč	1 398 396,98 Kč																	
Méněpráce:		- 800 708,22 Kč	-168 148,73 Kč	- 968 856,95 Kč																	
Rozdíl:		354 991,76 Kč	74 548,27 Kč	429 540,03 Kč																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: 5.12.2018</td></tr></table>		PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 5.12.2018																		
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 5.12.2018																				
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">OD: GP <u>SOUHLASA</u></td><td style="width: 30%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: <u>4.12.2018</u></td></tr></table>		OD: GP <u>SOUHLASA</u>	PODPIS: _____	DATUM: <u>4.12.2018</u>																	
OD: GP <u>SOUHLASA</u>	PODPIS: _____	DATUM: <u>4.12.2018</u>																			
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>		SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____																				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Kino ART - stavební úpravy budovy - interiér**

Objekt: **Změnové listy 1**

Rozpočet: **1** **Změnový list č.1 - Protipožární opatření stávajících konstrukcí**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **QDS Group a.s.** **IČO: 28265971**
Kneslova 700/1 **DIČ: CZ28265971**
618 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			146 170,36
PSV			187 821,40
MON			21 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			354 991,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	354 991,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **354 991,76 CZK**

v **Brně**

dne

09.12.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	HSV			17 995,68	5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			83 625,00	24
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			44 549,68	13
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-115 161,04	-32
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			201 580,50	57
784	Dokončovací práce - malby	PSV			101 401,94	29
101	Práce v HZS	MON			7 500,00	2
M24	Vzduchotechnika	MON			13 500,00	4
Cena celkem					354 991,76	100

Položkový rozpočet

S:	Kino ART - stavební úpravy budovy - interiér
O:	Změnové listy 1
R:	19 Změnový list č.1 - Protipožární opatření stávajících konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Práce a dodávky HSV

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					17 995,68
6	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	356,35000	50,50	17 995,68

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					83 625,00
10	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 115,00000	75,00	83 625,00

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					44 549,68
12	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 172,36000	38,00	44 549,68

Práce a dodávky PSV

Díl: 763	Konstrukce suché výstavby					-115 161,04
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	--------------------

54	763-001	Demontáž rastru kazetového stropu ve 2NP	m2	306,95000	300,00	92 085,00
55	763-002	provedení kastlíků nad stávajícími prosklenými příčkami z SDK vč. roštu, vč. dodávky materiálu 1,2,3NP	m2	21,00000	895,00	18 795,00
18	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	-7 991,10000	0,20	-1 598,22
18	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	6 894,93000	0,20	1 378,86
19	763-0010	D+M akustického podhledu - POD A - vč. podkladního roštu, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	-656,56000	875,00	-574 490,00
23	763-0015	D+M protipožárního kastlíku pro EL1 Svítidlo zářivkové I 4x18W, vestavné EP optika	ks	-131,00000	1 220,00	-159 820,00
24	763-0016	D+M protipožárního kastlíku pro Svítidlo LED vestavné do podhledu downlight 14W 1300lm	ks	-60,00000	1 080,00	-64 800,00
56	416021122R00	Podhled SDK vč. podkladního roštu 1xdeska RF12,5mm	m2	754,83000	619,20	467 390,74
57	416021126R00	Podhled SDK vč. podkladního roštu 1xdeska RF15mm	m2	72,92000	737,10	53 749,33
58	763-0019	Příplatek za dodávku a montáž podklad.roštu a 300mm	m2	827,75000	63,00	52 148,25

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					201 580,50
59	783-001	Provedení základního a protipožárního nátěru ocelové konstrukce s požární odolností R 45 minut - vč. očištění konstrukce a vč. dodávky materiálu	m2	313,50000	623,00	195 310,50
60	783-002	Systémový uzavírací pohledový nátěr - bílá matná	m2	22,80000	275,00	6 270,00

Díl: 784	Dokončovací práce - malby					101 401,94
61	784165611R00	Malba HET Brillant 100 bílá bez penetrace jedenkrát	m2	1 804,17800	36,99	66 736,54
45	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech	m2	630,28000	55,00	34 665,40

Montáže

Díl: 101	Práce v HZS					7 500,00
119	2.5.	Vyhledání původ.obvodů	hod	25,00000	300,00	7 500,00

Díl: M24	Vzduchotechnika					13 500,00
62	M24-001	Demontáž a zpětná montáž rozvodů vzduchotechniky v malém kinosále	kpl	1,00000	13 500,00	13 500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Kino ART - stavební úpravy budovy - interiér**

Objekt: **Změnové listy 1**

Rozpočet: **1** **Změnový list č.1 - Protipožární opatření stávajících konstrukcí - vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **QDS Group a.s.** **IČO: 28265971**
Kneslova 700/1 **DIČ: CZ28265971**
618 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			146 170,36
PSV			988 529,62
MON			21 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 155 699,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 155 699,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1 155 699,98 CZK**

v **Brně**

dne

09.12.2018



Brno
28265971
CZ28265971

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	HSV			17 995,68	2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			83 625,00	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			44 549,68	4
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			685 547,18	59
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			201 580,50	17
784	Dokončovací práce - malby	PSV			101 401,94	9
101	Práce v HZS	MON			7 500,00	1
M24	Vzduchotechnika	MON			13 500,00	1
Cena celkem					1 155 699,98	100

Položkový rozpočet

S:	Kino ART - stavební úpravy budovy - interiér
O:	Změnové listy 1
R:	19 Změnový list č.1 - Protipožární opatření stávajících konstrukcí - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Práce a dodávky HSV

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					17 995,68
6	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	356,35000	50,50	17 995,68

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					83 625,00
10	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 115,00000	75,00	83 625,00

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					44 549,68
12	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 172,36000	38,00	44 549,68

Práce a dodávky PSV

Díl: 763	Konstrukce suché výstavby					685 547,18
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

54	763-001	Demontáž rastru kazetového stropu ve 2NP	m2	306,95000	300,00	92 085,00
55	763-002	provedení kastlíků nad stávajícími prosklenými příčkami z SDK vč. roštu. vč. dodávky materiálu 1.2.3NP	m2	21,00000	895,00	18 795,00
18	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	6 894,93000	0,20	1 378,86
56	416021122R00	Podhled SDK vč.podkladního roštu 1xdeska RF12,5mm	m2	754,83000	619,20	467 390,74
57	416021126R00	Podhled SDK vč.podkladního roštu 1xdeska RF15mm	m2	72,92000	737,10	53 749,33
58	763-0019	Příplatek za dodávku a montáž podklad.roštu a 300mm	m2	827,75000	63,00	52 148,25

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					201 580,50
-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

59	783-001	Provedení základního a protipožárního nátěru ocelové konstrukce s požární odolností R 45 minut - vč. očištění konstrukce a vč. dodávky materiálu	m2	313,50000	623,00	195 310,50
60	783-002	Systémový uzavírací pohledový nátěr - bílá matná	m2	22,80000	275,00	6 270,00

Díl: 784	Dokončovací práce - malby					101 401,94
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

61	784165611R00	Malba HET Brillant 100 bílá bez penetrace jedenkrát	m2	1 804,17800	36,99	66 736,54
45	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech	m2	630,28000	55,00	34 665,40

Montáže

Díl: 101	Práce v HZS					7 500,00
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------

119	2.5.	Vyhledání původ.obvodů	hod	25,00000	300,00	7 500,00
-----	------	------------------------	-----	----------	--------	----------

Díl: M24	Vzduchotechnika					13 500,00
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

62	M24-001	Demontáž a zpětná montáž rozvodů vzduchotechniky v malém kinosále	kpl	1,00000	13 500,00	13 500,00
----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Kino ART - stavební úpravy budovy - interiér
Objekt: Změnové listy 1
Rozpočet: 1 Změnový list č.1 - Protipožární opatření stávajících konstrukcí - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: QDS Group a.s. IČO: 28265971
Kneslova 700/1 DIČ: CZ28265971
618 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-800 708,22
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-800 708,22

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-800 708,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -800 702,22 CZK


v Brně

dne

09.12.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-800 708,22	100
Cena celkem					-800 708,22	100

Položkový rozpočet

S:	Kino ART - stavební úpravy budovy - interiér
O:	Změnové listy 1
R:	19 Změnový list č.1 - Protipožární opatření stávajících konstrukcí - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Práce a dodávky PSV						
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby	-800 708,22			
18	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	-7 991,10000	0,20	-1 598,22
19	763-0010	D+M akustického podhledu - POD A - vč. podkladního roštu, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	-656,56000	875,00	-574 490,00
23	763-0015	D+M protipožárního kastlíku pro EL1 Svítidlo zářivkové I 4x18W, vestavné EP optika	ks	-131,00000	1 220,00	-159 820,00
24	763-0016	D+M protipožárního kastlíku pro Svítidlo LED vestavné do podhledu downlight 14W 1300lm	ks	-60,00000	1 080,00	-64 800,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Kino Art – stavební úpravy budovy-interiér	2															
ÚSEK: elektroinstalace																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY elektroinstalace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: QDS Group a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: QDS Group a.s.	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			MAIL:			OSOBNĚ:
KOMU: OI MMB	OD: QDS Group a.s.	DATUM:														
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:														
		FAX:														
		MAIL:														
		OSOBNĚ:														
PŘEDMĚT ZMĚNY: protipožární opatření stavebních konstrukcí, elektroinstalace DOTČENÉ MÍSTO: Kino Art, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provedení stavby zpracovaná firmou Atris s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																
POPIS ZMĚNY: Z důvodu zajištění protipožárních opatření v souladu s provedenou revizí projektové dokumentace Požárně bezpečnostního řešení stavby je nutné provést záměnu stropních svítidel tak, aby tato splňovala požadované parametry na zajištění požárně bezpečnostního řešení stavby kladeného na vodorovné konstrukce stropu.																
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</td><td style="width: 40%;">DATUM: 29.11.2018</td></tr></table>		POKYN VYDAL: stavbyvedoucí	DATUM: 29.11.2018													
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí	DATUM: 29.11.2018															
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.																
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,															



MP-TU1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Kino ART - stavební úpravy budovy - interiér

Objekt: Změnové listy 2

Rozpočet: 1 Změnový list č.2- Elektroinstalace rozdílový rozpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: QDS Group a.s. IČO: 28265971
Kneslova 700/1 DIČ: CZ28265971
618 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			20 586,80
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 586,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 586,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **20 586,80 CZK**

v Brně

dne

09.12.2018


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektroinstalace	MON			20 586,80	100
Cena celkem					20 586,80	100

Položkový rozpočet

S:	Kino ART - stavební úpravy budovy - interiér
O:	Změnové listy 2
R:	19 Změnový list č.2 - Elektroinstalace rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Montáže						
Díl: M21		Elektroinstalace				
						20 586,80
28	M21-001	svit.zářiv. 4x18W, vestavné M600, montáž	ks	-131,00000	200,00	-26 200,00
131	210201214R00	Svítlidlo zářivkové přisazené 4zdroje	ks	131,00000	352,80	46 216,80
111	M21-003	I 4X18 M625 AL/DP EP	ks	-131,00000	880,00	-115 280,00
132	M21-004	LLX418ALDP2EP	ks	131,00000	850,00	111 350,00
102	M21-005	SV.LED 1x14 VESTAV.KRUH., IP20 , SPMN4KN190 EL3	ks	-45,00000	850,00	-38 250,00
133	M21-006	SV.LED 1x14 PŘISAZ. KRUH., IP20 , SPMP4KN190 EL4	ks	45,00000	950,00	42 750,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Kino ART - stavební úpravy budovy - interiér

Objekt: Změnové listy 2

Rozpočet: 1 Změnový list č.2 - Elektroinstalace - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: QDS Group a.s. IČO: 28265971
 Kneslova 700/1 DIČ: CZ28265971
 618 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			200 316,80
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			200 316,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	200 316,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 200 316,80 CZK

v Brně

dne

09.12.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektroinstalace	MON			200 316,80	100
Cena celkem					200 316,80	100

Položkový rozpočet

S:	Kino ART - stavební úpravy budovy - interiér
O:	Změnové listy 2
R:	19 Změnový list č.2- Elektroinstalace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Montáže						
Díl: M21	Elektroinstalace					200 316,80
131	210201214R00	Svítilidlo zářivkové přisazené 4zdroje	ks	131,00000	352,80	46 216,80
132	M21-004	LLX418ALDP2EP	ks	131,00000	850,00	111 350,00
133	M21-006	SV.LED 1x14 PŘISAZ. KRUH., IP20 , SPMP4KN190 EL4	ks	45,00000	950,00	42 750,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Kino ART - stavební úpravy budovy - interiér**

Objekt: **Změnové listy 2**

Rozpočet: **1 Změnový list č.2- Elektroinstalace - méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **QDS Group a.s.** **IČO: 28265971**
Kneslova 700/1 **DIČ: CZ28265971**
618 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-179 730,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-179 730,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-179 730,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-179 730,00 CZK**

v **Brně**

dne

09.12.2018


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektroinstalace	MON			-179 730,00	100
Cena celkem					-179 730,00	100

Položkový rozpočet

S:	Kino ART - stavební úpravy budovy - interiér
O:	Změnové listy 2
R:	19 Změnový list č.2 - Elektroinstalace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Montáže						
Díl: M21		Elektroinstalace				
						-179 730,00
28	M21-001	svit.zářiv. 4x18W, vestavné M600, montáž	ks	-131,00000	200,00	-26 200,00
111	M21-003	I 4X18 M625 AL/DP EP	ks	-131,00000	880,00	-115 280,00
102	M21-005	SV.LED 1x14 VESTAV.KRUH., IP20 , SPMN4KN190 EL3	ks	-45,00000	850,00	-38 250,00