

č. j. SPU: SPU 494575/2018  
č. objednatele 1: **12/2017-537100**  
č. objednatele 2: **TPR/17/137**  
č. zhotovitele:

**Dodatek č. 4**  
**Ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 04. 2017**

**Smluvní strany:**

**Objednatel č. 1:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

**Adresa:** Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 130 00 Praha 3 - Žižkov

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Rakovník.

Ing. Petra Vytasilová, odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2:** Ředitelství silnic a dálnic České republiky

**Adresa:** Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 10006-15937031/0710

**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:** GEO Hrubý spol. s.r.o.

**Adresa:** Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň

**Zastoupený:** Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Hrubý

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX

**Bankovní spojení:** KB Plzeň

**Číslo účtu:** 21106-381/0100

**IČ/DIČ:** 25227751/CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12. 3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Bukov u Hořoviček**, okres Rakovník (dále jen „smlouva“) a to na základě žádosti zhotovitele o zajištění zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“) a zpracování tohoto průzkumu firmou UNIGEO a.s. Na základě těchto výše uvedených skutečností vzniká objektivní důvod k následujícímu posunu termínů návrhových prací.

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Bukov u Hořoviček se upravuje následovně:

Dílní části:

### **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení**

**3.5.1. a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**

**3.5.1. b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami**

**3.5.1. c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

Termín předání dle Smlouvy o dílo do 30. 11. 2018 se nahrazuje novým termínem do **30. 08. 2019.**

Odůvodnění:

Pro zdárné dokončení návrhu Plánu společných zařízení a zejména Dokumentace technického řešení v rámci zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bukov u Hořoviček byl po projednání se sborem zástupců dne 18. 06. 2018 zpracovatelem podán návrh zaevidovaný pod č. j. SPU 328061/2018 dne 13. 07. 2018 na vyhotovení IGP. V žádosti byly uvedeny potřebné počty sond pro vodní nádrž 1 a vodní nádrž 2.

Dne 8. 08. 2018 byla podána žádost o přidělení finančních prostředků, žádost byla schválena odborem ekonomickým SPÚ dne 30. 08. 2018. Dále pod č. j. SPU 410825/2018 obdržela pobočka stanovisko k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu v rámci KoPÚ v k. ú. Bukov u Hořoviček. Následně proběhlo výběrové řízení, na jehož základě byla podepsána smlouva o dílo s firmou UNIGEO a.s. Předání díla IGP bylo smlouvou stanoveno v termínu do 20. 11. 2018.

Závěry a zjištění inženýrsko-geologického průzkumu budou následně zpracovatelem zapracovány do obsahu výše zmíněných etap. V návaznosti na termín odevzdání IGP je potřebné posunout termín odevzdání výše uvedených dílčích etap.

Dílčí část:

**3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona**

Termín předání dle Smlouvy o dílo do 30. 06. 2019 **se nahrazuje novým termínem do 31. 03. 2020.**

**Odůvodnění:**

Odevzdání dílčí části 3.5.2. se posouvá v návaznosti na posunutí termínu odevzdání předchozích etap.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 20. 12. 2018

**Z a j e d n a t e l e č. 1:**

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

V Praze dne 20. 12. 2018

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....

Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel GEO Hrubý spol. s.r.o.

V Karlových Varech dne 20. 12. 2018

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....

BC. Lukáš Hnízdil

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Bukov u Hořoviček

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
<b>3.4.1.</b>	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	10 000	10 000	30. 3. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	10 000	20 000	
<b>3.4.2.</b>	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	181	1 000	181 000	30. 5. 2018
<b>3.4.3</b>	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	62	2 000	124 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.	100 mb	7	5 000	35 000	
<b>3.4.4.</b>	Rozbor současného stavu	ha	181	400	72 400	30. 6. 2018
<b>3.4.5.</b>	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	700	126 700	30. 6. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>569 100</b>	30. 06. 2018
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
<b>3.5.1.</b>	Vypracování plánu společných zařízení	ha	180	1 000	180 000	<b>30.08.2019</b>
<b>3.5.1.a)</b>	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	2 000	80 000	
<b>3.5.1.b)</b>	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
<b>3.5.1.c)</b>	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	5 000	20 000	
<b>3.5.2.</b>	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	180	1 000	180 000	<b>31. 03. 2020</b>
<b>3.5.3.</b>	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>510 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	181	800	144 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>144 800</b>	

3.7.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	50	1000	50 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7) bez DPH v Kč</b>					<b>50 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	569 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	510 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	144 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 273 900 Kč</b>
DPH 21% v Kč	267 519 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 541 419 Kč</b>

V Praze dne 20. 12. 2018

Za objednatele č.1:

.....  
ředitel  
Krajského  
pozemkového  
úřadu pro  
Středočeský  
kraj,

V Karlových Varech dne 20. 12.  
2018

Za objednatele č.2:

.....  
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Praze dne 20. 12. 2018

Za  
zhotovitele:

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r. o.