



01328/2018

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Safeconn, s.r.o.
se sídlem: Křížová 503, 281 01 Velim
IČ: 02646692
DIČ: CZ02646692
Zastoupena: [REDACTED]
číslo účtu: 213846608/0600
e-mail: [REDACTED]
spisová značka: C 221881 vedené u Městského soudu v Praze



Objednatel: Město Kolín
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: Michalem Najbrtem - místostarostou města
číslo účtu: 3661832/0800

účastníci uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018:

I.

Smluvní strany z důvodů uvedených v článku III. tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018 mění články smlouvy ze dne 23.07.2018, dodatku č.1 ze dne 31.08.2018 a dodatku č. 2 ze dne 03.10.2018 takto:

- 1) Z čl. 4, odst. 4.2 smlouvy o dílo ze dne 23.7.2018 a čl. I dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.8.2018 se vypouští tento text: „Ukončení díla: do 30.11.2018“, a nahrazuje se tímto zněním:

„Termín dokončení a předání díla do 30.04.2019,“

- 2) Text v čl. 5 odst. 5.1 „Platební podmínky, fakturace“ ze smlouvy o dílo ze dne 23.07.2018 se vypouští, a nahrazuje se tímto zněním:

„Celková cena díla činí 3 308 856,07 Kč s DPH. Cenu díla je oprávněn zhotovitel fakturovat objednateli ve dvou částech:

- I. část: Dílo provedené a odsouhlasené v předávacím protokolu TDI do 15.12.2018
- II. část: Dílo po řádném dokončení díla a jeho předání objednateli.

Splatnost faktur je 30 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla a odsouhlasení předávacího protokolu TDI.

II.

Účastníci prohlašují, že ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu rozšíření rozsahu díla - kácení stromů vzhledem k původnímu předpokladu dle PD a VV. Rovněž dochází ke změně technologie dodávky části díla z monolitických opěrných stěn na prefabrikované, které byly navrženy z důvodů úspory finančních prostředků. Tyto opěrné stěny budou využity k vytvoření přístupové

komunikace. V důsledku těchto skutečností došlo z kapacitních důvodů na straně subdodavatele zboží zhotoviteli k prodloužení termínu díla. TDI doporučil a souhlasí s přesunem realizace vrchní skladby plochy vlastního hřiště - železobetonová deska s povrchem hřiště na rok 2019. V této věci se jedná o nutnost dodržení technologických postupů, které nelze vzhledem ke klimatickým podmínkám v následujícím období dodržet.

V souvislosti s prodloužením termínu dokončení díla se účastníci dohodli na změně platebních podmínek, kdy objednatel bude povinen zaplatit cenu díla k rukám zhotovitele ve dvou splátkách, a to s první splátkou v roce 2018 podle skutečného provedení díla odsouhlaseného v předávacím protokolu TDI, a s druhou splátkou po dokončení díla a předání díla objednateli.

III.

Ostatní články smlouvy ze dne 23.07.2018 se nemění.

IV.

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V.


Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 3 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 3 byl projednán a odsouhlasen Radou města dne 26.11.2018, pod č. usnesením 130/3/RM/2018.

V Kolíně dne 28.11.2018



objednatel:
město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem
místostarostou

