

**Dodatek č. 5 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku na část 11 s názvem**  
**„Silnice III/2876 Rádlo, rozšíření komunikace“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016264/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

**IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.**

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČ: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 5 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 11 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“ a následně 16. 10. 2017 Dodatek č. 1, dne 23. 1. 2018 Dodatek č. 2, dne 23. 4. 2018 Dodatek č. 3 a dne 21. 8. 2018 Dodatek č. 4 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) je v souladu s tímto článkem Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků Smlouvy, zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 735 dnů od podpisu smlouvy.
3. Dne 19. 11. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 19. 11. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce na obstarání pravomocného územního rozhodnutí z důvodu průtahu při získání souhlasu se stavbou od soukromého vlastníka pozemků p.p.č. 56, 164 a 165 v kat. území Rádlo [738085]. Zároveň došlo k průtahům ve správním (územním) řízení u Magistrátu města Jablonec nad Nisou, kde byl první správní úkon proveden 24. 10. 2018, tj. 124 dnů od podání žádosti dne 22. 6. 2018. Vzhledem k tomu došlo u většiny vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy k propadnutí jejich platnosti.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) se mění takto:
  - obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu): **nejpozději do 915 dnů od podpisu smlouvy.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 18. 12. 2018

V Nelahozevsi dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **IMCZ Projektovou a**  
**konzultační spol. s r.o.**

Ing. Petr Kobza  
jednatel