

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 42/2017/466

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Název veřejné zakázky: „Zajištění projekčních a souvisejících služeb pro
Stavební úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří v 6.NP obj. B“**

Smluvní strany:

Objednatel, Příkazce:	Mendelova univerzita v Brně
se sídlem	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Statutární orgán:	prof. Ing. Danuše Nerudová - rektorka
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	prof. Ing. Danuše Nerudová, rektorka jako příkazce operace
	Ing. Libor Sádlik, DiS., kvestor jako správce rozpočtu
V technických záležitostech:	Ing. Tomáš Dosoudil
	tel. 545 135 094, e-mail: dosoudil@mendelu.cz
IČ:	621 56 489
DIČ	CZ62156489
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno
Číslo účtu:	7200300237 / 0100, 7202450247 / 0100

a

Zhotovitel, Příkazník:	Ing. arch. Petr Goleš
	Purkyňova 3030/35a, 612 00 Brno
Zastoupen:	Ing. arch. Petr Goleš
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. arch. Petr Goleš
V technických záležitostech:	Ing. arch. Petr Goleš
IČ:	75787971
DIČ:	CZ7602223794
Bankovní spojení:	Fio Banka
Číslo účtu:	2900564476 / 02010

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 42/2017/466 uzavřené dne 23.1.2018 se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 u obou předmětných smluv týkající se změny termínu zhotovení díla.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu zhotovení díla stanovená v čl. III smlouvy o dílo a smlouvy příkazní, a to v části B – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Vzhledem k tomu, že Magistrát města Brna, Odbor Památkové péče, Malinovského nám. 3, 601 67, vydal závazné stanovisko k projektové dokumentaci později, než bylo předpokládáno, a to dne 31.10.2018 s připomínkami k projektové dokumentaci, které byly současně v rozporu s podmínkami stanovenými ve svém vlastním konzultačním vyjádření z 04/2018, bylo nutné zpracovat tyto připomínky do dokumentace pro stavební povolení (DSP) po vydání závazného stanoviska. Z výše uvedených důvodů se mění rovněž termín zhotovení díla stanovený v čl. III smlouvy o dílo a smlouvy příkazní, v písm. C - výkon inženýrských činností.

Na základě výše uvedeného se mění článek III. Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy, v písmenu B takto:

Termín zhotovení do dvaceti tří (23) týdnů po provedení průzkumných prací s vyhodnocením a zabezpečení vstupních podkladů.

Na základě výše uvedeného se mění článek III. smlouvy o dílo a smlouvy příkazní v písmenu C takto:

Termín výkonu do dvaceti osmi (28) týdnů po předání dokumentace pro stavební povolení.

Ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) stanoví, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Zadavatel postupoval v souladu s citovaným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když změna termínu byla způsobena vydáním závazného stanoviska ze dne 31.10.2018, na základě kterého bylo nutné dopracovat dokumentaci pro vydání stavebního povolení, přepracovat. Ostatní termíny dle smlouvy o dílo a smlouvy příkazní zůstávají nedotčeny.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany konstatují, že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře před podpisem tohoto dodatku, byly provedeny v návaznosti na dodržení smluvního termínu dle uzavřené smlouvy o dílo. Objednatel dále konstatuje, že veškeré úkony zhotovitele byly učiněné na základě jeho pokynu a jsou úkony provedenými v souladu ujednáními smlouvy o dílo i dodatku č. 1 a jsou tak v plném rozsahu účinné a platné.

2. Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 42/2017/466 zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž po vložení dodatku č. 1 do registru smluv obdrží 3 vyhotovení Objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
4. Dodatek je uzavřen řádným zveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, s čímž obě smluvní strany souhlasí bez výhrad.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu a nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 6.

V Brně dne

Za objednatele:

V Brně dne

Za zhotovitele:

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

.....
Ing. arch. Petr Goleš, zhotovitel

.....
Ing. Libor Sádlik, DiS.
kvestor