

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.: VZ/8/2017

uzavřený mezi

### OBJEDNATELEM:

#### Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú.: 27-2000866399/0800

Zastoupená:

#### SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 00 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Ing. Petrem Macháčkem, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Lukášem Fiedlerem, místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

### ZHOTOVITELEM:

#### STAV.SERVIS LAKAM, s.r.o.

Se sídlem: Karla IV 885/45, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

zastoupena: XXXXXXXXXX

IČ: 25621033

DIČ: CZ25621033

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36088

identifikátor datové schránky: 64ssn55

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 195632066/0300

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke **Smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2017, č. VZ/8/2017 na akci „Rekonstrukce budovy Šmolíkova 864/5, Praha 6“** (dále jen „Smlouva“) **dle ustanovení § 31** ve spojení s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

## I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 962.116,50 Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací, v souladu s odsouhlaseným zjišťovacím protokolem dokončených stavebních prací. Položky, které zahrnoval i původní nabídkový rozpočet budou oceněny ve stejné cenové úrovni a zbývající položky dle platného ceníku stavebních prací.  
Předmětem plnění je provedení úprav (vybourání a dozdění) některých příček v prostorách 1. podzemního podlaží z důvodu kolize s ocelovým nosným systémem stropu, odstranění nesoudržného betonu z podkladu pod budoucími patkami a následně zesílení betonových patek. Pro vyrovnání stávajících podlah bude realizována samonivelační stěrka s adhezním můstkem, budou vyspraveny a vyštukovány stěny v komunikačních prostorách objektu, v celém objektu bude nalepen PVC sokl. Stávající uzemnění hromosvodné soustavy nevyhovujících svodů bude demontováno a nově provedeno včetně jímacích tyčí. Elektroměry budou přesunuty do nového venkovního pilíře v oplocení objektu, kam bude osazen i nový elektroměr pro výměňkovou stanici. Elektrorozvaděč pro měření a regulaci vzduchotechniky bude přesunut do prostor archivu a napojen na systém EPS. Následně budou provedeny potřebné revize a celkový úklid.
- 2) Zhotoviteli jako smluvní straně se prodlužuje celková doba realizace zakázky o 14 kalendářních dnů na celkových 206 kalendářních dnů.

## II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/8/2017 zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/8/2017.
- 3) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 6 Usnesením č. 21/18 dne 04. 12. 2018.
- 4) Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 5) Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

8) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze**, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 04. 12. 2018 č. 21/18 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

.....  
**za zhotovitele**



.....  
**za objednatele**

Ing. Petr Macháček  
předseda představenstva SNEO, a.s.

.....  
Mgr. Ing. Lukáš Fiedler  
místopředseda představenstva SNEO, a.s.