

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o poskytnutí služeb ze dne 27.7.2018, uzavřené mezi níže uvedenými
smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

„II/116 Nová Ves pod Pleší a III/11628 Voznice – PD“

Číslo smlouvy Objednatele: 2013/00066001/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele: 7484/MP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 2013/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 1418

jejímž jménem jedná: Ing. David Krása – předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl – místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Michalička – člen představenstva

č. smlouvy: 7484/MP

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 2:

PREAMBULE

Předmětem tohoto dodatku je posun termínu plnění jehož důvodem byla nejasnost rozsahu úpravy hráze Velkého rybníka. Bylo hledáno řešení, které by minimalizovalo náklady na

úpravu hráze. To zahrnovalo i konzultace rozsahu možných úprav s projektantem vodohospodářských staveb.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Článku 5. **Termíny plnění** a to následovně:

Původní znění článku 5.1 ve smyslu dodatku č. 1:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

Dokumentace pro stavební povolení - koncept

- **Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy**

Dokumentace pro stavební povolení - čistopis

- **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**

Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- **Nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP**

Projektová dokumentace pro provádění stavby

- **Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**

Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka

- **Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby**

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

Dokumentace pro stavební povolení - koncept

- **Nejpozději do 12. 4. 2019**

Dokumentace pro stavební povolení - čistopis

- **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**

Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- **Nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP**

Projektová dokumentace pro provádění stavby

- **Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**

Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka

- **Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby**

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Praze dne 17. 12. 2018

Krajská správa a územní samospráva
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zdeněk Dvořák, ředitel

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.