

Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 73058/2018/OSM
ev. č. DS201800547
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: “Navýšení parkovacích míst za domy v ul. Vladimířská 2491-2495 a Školní 2448-2452,
2455-2461“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Petra Fikarova e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]
pí Jitka Bažantová e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]
fax. [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Václava Majera 573,440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Registrace: U Krajského soudu Ústí nad Labem,
[REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Roman Hodek – výrobní ředitel e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]
Milan Hrčka, ředitel závodu e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]
Zdeněk Brindler, stavbyvedoucí e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Zátěžová zkouška pláň ve všech lokalitách vyšla dobře, proto nebylo třeba realizovat všechny navržené sanační opatření. Vzhledem ke zkapacitnění parkovacích míst bylo upraveno navržené řešení chodníku tak, že byl snížen rozsah pokládky dlažby u prostředních přístupových chodníků z původních 5,3 m na šířku chodníku 2 m a tím došlo k vytvoření dalších parkovacích místa ul. Vladimířská a Školní. Dále v ul. Školní nebudou z důvodu kolize kořenového systému u vzrostlých stromů realizována poslední dvě parkovací stání. V souvislosti s nerealizováním dvou parkovacích míst v této ulici došlo k prodloužení kabelového vedení veřejného osvětlení a posunutí posledního stožáru. Oproti projektové dokumentaci bylo nutné odstranění starého podélného vodorovného značení frézováním z betonové plochy komunikace. Na základě požadavku společnosti SČVK a.s. a již nevyhovujícího stavu došlo k osazení 3 nových kanalizačních poklopů. Dále kvůli bezpečnosti v okolí dětského hřiště došlo k ul. Školní k instalaci zábradlí do výšky 1 m včetně montáže a nátěru.

Kalkulace méněprací a víceprací je uvedena ve změnovém listě. Celkově došlo k snížení ceny o dílo o 257.697,73 Kč bez DPH, tj. o 311.814,25 Kč vč. DPH

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo 73058/2018/OSM ev. č. DS201800547 takto:

Článek 8, Cena díla, bod 8. 2. se mění a nově zní

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:


Cena díla bez DPH celkem:	3.938.602,00	Kč
DPH 21 %	827.106,00	Kč
Cena díla celkem:	4.765.709,00	Kč

Slovy (částka s DPH): čtyřmilionsedmsetšedesátpěttisícšedemsetdevětkorunčeských

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.


1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.

V Lounech dne: 14.12.2018




za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
Starosta města

V Lounech dne: 14.12.2018



za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda
Jednatel společnosti



Ing. Jan Egermayer
Jednatel společnosti