

SMLOUVA č.
ev. č. dodavatele 2012/ŘSD/11

Tento Souhrn smluvních dohod (dále rovněž jen „Smlouva“) byl uzavřen

dne **12 -12-** roku **2012**

mezi

objednatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným:

bankovní spojení: číslo účtu

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatelem: Sdružení **INFRAM / HBH / TDI st. 0309/III**

INFRAM a.s. – vedoucí sdružení

se sídlem v Peluškova 1407, 198 00, Praha 9 - Kyje

zastoupená

bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 250 702 82 DIČ: CZ 25070282

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

HBH Projekt spol. s r.o. – účastník sdružení

se sídlem v Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupená

bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 449 619 44 DIČ: CZ 44961944

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„D3 0309/III Borek - Úsilné, TDI“

ISPROFIN: 3272621011

byla realizována konzultantem, přijal nabídku konzultanta na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek:

a. Nabídková cena bez DPH	=	41 259 000,- Kč
b. DPH	=	8 251 800,- Kč
c. <u>nabídková cena celkem (a + b)</u>	=	49 510 800,- Kč

v termínu dokončení dle Zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,

dohodli se objednatel a konzultant takto:

1. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008 s účinností od 1. května 2008 v platném znění, na které dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
 - a) Souhrn smluvních dohod
 - b) Dopis o přijetí nabídky
 - c) Dopis nabídky
 - d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
 - e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
 - f) Technické podmínky, jmenovitě: Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění
 - g) Nabídka
 - h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby. Tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti.
3. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit konzultantovi, se konzultant zavazuje provést řádně všechny služby podle Smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit konzultantovi za provedení všech služeb cenu podle nabídky konzultanta, nebo jinou cenu, na kterou bude mít konzultant nárok podle podmínek Smlouvy, v termínech a způsobem podle Smlouvy.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za konzultanta:

řádně oprávněn podat nabídku jménem sdružení
INFRAM / HBH / TDI st. 0309/III.
na základě plné moci HBH Projekt spol. s.r.o.
ze dne 27.4. 2012

Datum: 12 -12- 2012

Datum: 01.12. 2012

DODATEK č.1

ke

Smlouvě o konzultačních službách uzavřené mezi smluvními stranami dne 12.12.2012 (dále jen „Smlouvě“)

Z důvodu požadavku objednatele na poskytnutí dodatečných služeb při výkonu technického dozoru investora a asistenta správce stavby „**D3 0309/III Borek – Úsilné, TDI**“, úpravě dílčích termínů s dopadem na dokončení těchto služeb a v souladu s ustanovením kap. 23. ZMĚNY čl. 23.1 a 23.2. Obchodních podmínek Smlouvy

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným:
bankovní spojení: číslo účtu
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatele: **Sdružení INFRAM / HBH / TDI st. 0309/III**

INFRAM a.s. – vedoucí sdružení
se sídlem v **Pelušková 1407, 198 00, Praha 9 - Kyje**
zastoupená
bankovní spojení:
č.ú.:
IČ: **250 702 82** DIČ: **CZ 25070282**
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

HBH Projekt spol. s r.o. – účastník sdružení
se sídlem v **Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno**
zastoupená
bankovní spojení:
č.ú.:
IČ: **449 619 44** DIČ: **CZ 44961944**
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

jednající prostřednictvím společnosti **INFRAM a.s.**, vedoucího účastníka sdružení, zplnomocněného ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat všechny účastníky sdružení na základě plných mocí ze dne 27.4.2012,

(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

tento dodatek ke Smlouvě o konzultačních službách:

I. Rozhodné skutečnosti

- 1.1 Shora označené smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 12.12.2012 Smlouvu o konzultačních službách na výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a asistenta správce stavby

„D3 0309/III Borek – Úsilné“

ISPROFIN 3272621011

- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v důsledku změny termínu dokončení stavby (prodloužení termínu dokončení stavby došlo na základě předloženého harmonogramu výstavby v souladu se skutečným postupem výstavby).

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti na předmětné stavbě dosud probíhají dokončovací práce, práce na odstranění vad a nedodělků, které byly sepsány během přejímek a doposud nebyly ukončeny jednání ohledně ZBV, není dokončen proces schvalování Souhrnných závěrečných zpráv a probíhá archivace pro objednatele a další činnosti.

II. Změna smlouvy

Z důvodu prodloužení doby pro dokončení stavby se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.1 V Preambuli Smlouvy se řádky a. až c. nahrazují novým zněním:

a. cena služeb bez DPH	42 007 000 Kč
b. z toho základ DPH 20 % (plnění do 30.11.2018)	41 259 000 Kč
z toho základ DPH 21 % (plnění od 1.12.2018)	748 000 Kč
k tomu DPH 20 %	8 251 800 Kč
k tomu DPH 21 %	157 080 Kč
c. <u>cena celkem vč. DPH</u>	50 415 880 Kč

- 2.2 Ustanovení kap. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ čl. 22.1 Zvláštních obchodních podmínek Smlouvy se mění a nahrazuje novým textem:

Zahájení služeb: Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu Objednatele. Udělit takový pokyn je za Objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením Objednatele) nebo ředitel úseku výstavby Objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování služeb vydat.

Termín nebo lhůta pro dokončení: **42 měsíců od písemné výzvy objednatele, z toho 36 měsíců je lhůta výstavby a 6 měsíců technická pomoc v rámci dokončovacích řízení a vyvedení stavby.** (předpoklad do 31.03.2019).

Termín pro dokončení odpovídá v souladu s účelem Smlouvy termínu pro realizaci stavby, který byl součástí zadávací dokumentace stavby, resp. je součástí smlouvy se zhotovitelem stavby. Termín pro dokončení však v žádném případě neuplyne pře

dokončením stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně stanoveny pokynem objednatele.

2.3 Příloha A – Rozsah služeb se nahrazuje novou doplněnou přílohou, viz příloha č. 1 tohoto Dodatku – Rozsah služeb.

I. Závěrečná ustanovení

1.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

1.2 Přílohou č.1 tohoto dodatku je Příloha A – Rozsah služeb.

1.3 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a po jejich podpisu obdrží objednatel dva výtisky a oba konzultanti po jednom výtisku.

1.4 Dodatek č.1nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

za Objednatele:

za Konzultanta:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

řádně oprávněn podat nabídku jménem sdružení
INFRAM / HIBH / TDI st. 0309/III,
na základě plné moci HBH Projekt spol. s.r.o.
ze dne 27.4. 2012

Datum: 29 -11- 2018

Datum: 29.11.2018

Příloha č.1

D3 0309/III Borek – Úsilné, TDI	SOD	Dodatek č.1
---------------------------------	-----	-------------

Celkem (bez DPH)		41 259 000			42 007 000
DPH (20%)		8 251 800			8 821 470
DPH (21%)					157 080
Celkem vč. DPH		49 510 800			50 415 880