

## SMLOUVA O DÍLO Dodatek č.3

č.objednatele.....

č.zhotovitele.....

kteřá bude uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“, za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

### **SMLUVNÍ STRANY**

#### **Objednatel :**

Se sídlem:	<b>VODOVODY A KANALIZACE</b> Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Zastoupený:	Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva
K podpisu oprávněný:	Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku
IČ:	60418885
DIČ:	CZ60418885
Bankovní spojení:	ČSOB a .s., pobočka Třebíč
Číslo účtu:	108656415/0300

(dále jen objednatel)

#### **Zhotovitel:**

#### **Sdružení firem Třebíč vodovody Markvartice**

Se sídlem :	Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený:	
Ve věcech smluvních:	Lubomír Dvořák – vedoucí účastník
Ve věcech technických	Jiří Veselý – ředitel stavební divize Lubomír Dvořák
IČ:	10466452
DIČ:	CZ6104041944
Bankovní spojení:	KB Havlíčkův Brod
Číslo účtu:	363849521

Smluvní strany se v souladu s čl. XX a XXIII. odst. 23.8 dohodly na změně smlouvy o dílo na stavební práce s názvem **Vodovod Markvartice, Vodovod Čechočovice a přivaděč Vodovod Rokytnicko II** uzavřené dne 06.05.2015 (dále také jen „původní veřejná zakázka“) v následujícím znění.

## ZMĚNA

### I.

Smluvní strany

Změna v článku I. vlastní smlouvy o dílo se mění na straně Zhotovitele následovně:

**Zhotovitel:** **Sdružení firem Třebíč vodovody Markvartice**

Se sídlem : Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod  
Zastoupený:  
Ve věcech smluvních: Iva Dvořáková – vedoucí účastník  
Ve věcech technických Jiří Veselý – ředitel  
IČ: 41275276  
DIČ: CZ6853170291  
Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod  
Číslo účtu: 363849521

### II.

V průběhu stavby došlo ke změnám tras vodovodních řadů. Tyto změny je nutné před dokončením stavby projednat s dotčenými orgány a organizacemi. Z důvodů stále probíhajícího jednání se:

Termín dokončení stavebních prací vymezený v článku III. vlastní Smlouvy o dílo se mění následovně:

Zhotovitel je **povinen dokončit práce na díle a předat dílo** objednateli ve lhůtě nejpozději do **30.04.2017**.

### III.

#### 3.1. Rozšíření předmětu díla - vícepráce

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v původní zadávací dokumentaci předpokládány. Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnového listu).

Změnový list ZL2:

Oprava krajských komunikací Čechočovice – změna provedení  
Protlak pod železniční tratí Čechočovice – změna délky a umístění protlaku  
Výměna hydrantů za automatické vzdušníky

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci shora označených změn díla, specifikace změn díla a úprava vztahů souvisejících s realizací změn díla.

#### 3.2. Omezení předmětu díla – méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací. Přesná specifikace je upřesněna ve změnovém listu ZL2.

### IV.

#### 4.1. Cena

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle dodatku smlouvy o dílo za provedení díla obě smluvní strany sjednaly cenu ve výši:

#### 4.1.1. Cena víceprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena víceprací vymezených v článku III. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí:

ZL 2                                886 593,76 Kč bez DPH

#### 4.1.2. Cena méněprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena méněprací vymezených v článku III. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí:

ZL 2                                778 256,59 Kč bez DPH

#### 4.1.3. Cena díla

Cena díla, vymezená v článku IV. vlastní smlouvy o dílo, se tak mění o rozdíl mezi celkovou cenou víceprací a celkovou cenou méněprací. Cena díla i se započtením méně a víceprací bude činit:

Smlouva o dílo cena bez DPH	17 722 635,27 Kč
Dodatek č. 2 cena bez DPH	610 135,77 Kč
<u>Dodatek č. 3 cena bez DPH</u>	<u>108 337,17 Kč</u>
Cena bez DPH	18 441 108,21 Kč
DPH 21%	3 872 632,72 Kč
Cena díla včetně DPH	22 313 740,93 Kč

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne

V                                dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....