

## DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v katastrálním území Rájec, části k.ú. Koldín a jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Lhoty u Potštejna“

Dodatek se uzavírá na základě zápisu z jednání dne 19.12.2018, které se týkalo vyhodnocení plnění smlouvy o dílo a dohody na vhodnosti postupu aktuální etapy zpracování díla – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. Z jednání vyplynulo, že návrh je v současnosti odsouhlasen víc jak 60% vlastníků. Pro dokončení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rájec a části k.ú. Koldín v optimálním stavu projednání s vlastníky bude účelné prodloužení termínu plnění dílčích fakturačních celků 3.2.2. a souvisejícího dílčího celku 3.1.3., a to do 15.3.2019. A to i vzhledem k tomu, že řízení bylo zahájeno na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj - Katastrálního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou z důvodu nedokončeného přidělového řízení a odsouhlasení návrhu je vhodné v maximální možné míře.

Zároveň se tímto dodatkem na základě záznamu ze dne 19.12.2018 o rozhodnutí nerealizovat část prací měrných jednotek u některých dílčích fakturačních celků snižuje rozsah služeb.

### Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
xxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [a.rufferova@spucr.cz](mailto:a.rufferova@spucr.cz)

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Kopecký, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn.  
xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [l.kopecky@spucr.cz](mailto:l.kopecky@spucr.cz)  
Ing. Karel Káda, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn.  
xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [k.kada@spucr.cz](mailto:k.kada@spucr.cz)

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.  
sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Jiřím Foltánem, vedoucím Společníkem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
 Tel.: +420 495 408 865  
 E-mail: geosrafo@geosrafo.cz  
 ID DS: sfm77qh  
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové  
 Číslo účtu: 177139243/0300  
 IČ: 64793036  
 DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769 dále jen „zhotovitel“.

## ČI. I.

### Předmět dodatku

1.1 Tímto dodatkem se mění termíny ukončení uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Č.	Hlavní celek / dílčí část	Termín ukončení
3.1.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	15.3.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	15.3.2019

1.2 Tímto dodatkem se na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část prací snižuje počet měrných jednotek v dílčích fakturačních celcích uvedených v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Č.	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ dle SOD	Cena za MJ bez DPH v Kč	Počet MJ návrh - dodatek	Změna ceny v Kč bez DPH
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	900	<b>108</b>	- 1 800,00
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	950	<b>0</b>	- 2 850,00
3.1.4.	Upřesnění přidělu	ha	30	1 500	<b>4</b>	- 39 000,00
3.1.5.	Rozbor současného stavu	ha	321	300	<b>317</b>	- 1 200,00
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	321	220	<b>313</b>	- 1 760,00
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>- 46 610,00</b>

<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	317	500	<b>313</b>	- 2 000,00
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	1 000	<b>52</b>	- 8 000,00
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	317	330	<b>313</b>	- 1 320,00
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>						- 11 320,00
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	321	150	<b>317</b>	- 600,00
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>						- 600,00

Tyto méně služby činí celkem 58 530,- Kč bez DPH.

1.3 Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SOD takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	604 690 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	415 790 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	47 550 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 168 030 Kč</b>
DPH 21%	245 286 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 413 316 Kč</b>

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 20.12.2018

V Hradci Králové dne 20.12.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

.....  
Jiří Foltán  
vedoucí Společník  
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o.  
a AGERIS s.r.o.