

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2018-48

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Charvát, primátor města

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 422, 603 229 175, e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.

Se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: _____ a _____, předsedou a
členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: _____ vedoucím výroby

Odpovědný stavbyvedoucí: _____ č. autorizace: 0701508

Tel.:

IČO: 63217139 DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1231

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 16.8. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2018-48 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce ul. U Krematoria v úseku ul. Holcova a Nemošická**“. S ohledem na skutečnost, že v ulici u Krematoria probíhala rekonstrukce vodovodu, jejímž investorem byla firma Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., došlo na základě těchto skutečností k předání staveniště až dne 1.11.2018. Následná pokládka dlažby chodníků a pokládka živice na vozovku po rekonstrukci vodovodu je v tomto období nevhodná, neboť nejsou vhodné klimatické podmínky pro pokládku dlažby a asfaltu, což je v rozporu s technologickými předpisy a jsou již uzavřené obalovny živičných směsí.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl. I, čl. II. odst. 1, jež zní:

Termín dokončení kompletního díla včetně jeho řádného odevzdání: do 8 týdnů od předání staveniště

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního díla včetně jeho řádného odevzdání: do 15.5. 2019

III.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo č. OMI-VZZR-2018-48 ze dne 16.8. 2018 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1: žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Ing. Martin Charvát
primátor města

.....
předseda představenstva
člen představenstva