

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo
č. 2017/12/01/0545
(dále jen dodatek)
Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený panem Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA , starostou
k podpisu zmocněna paní Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
místostarostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Gregor
Další osoby budou uvedeny v zápise o předání staveniště

dále jen objednatel

Zhotovitel: BYSTRONĚ Group a.s.
se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz 702 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, B, vložka 3238
IČO: 27800466
DIČ: CZ 27800466.
Zastoupený panem: Michalem Bystroněm, členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-1615600277/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ██████████ ██████████

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 07.12.2017, dodatku č.2 ze dne 09.03.2018 a dodatku č. 3 ze dne 27.09.2018, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU (dále také jen smlouva).

II. Úvodní ustanovení

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné provést změny předmětu plnění v níže uvedeném rozsahu.

Předmět změny a jejich zdůvodnění:

Dochází k doplněním, změnám a úpravám některých detailů projektu, které jej doplňují zejména z hlediska zlepšení technických vlastností konstrukcí a technologií, zvýšení užitné hodnoty stavby a bezpečnosti návštěvníků, nebo zohledňují místní podmínky u skrytých konstrukcí, které autor projektu nemohl předpokládat. Některé materiálové a drobné konstrukční změny jsou provedeny rovněž v zájmu snížení náročnosti a nákladů údržby, a v neposlední řadě z titulu legislativních podmínek zpřísněných v mezidobí od dokončení projektu. Vyskytly se rovněž některé nesrovnalosti mezi výkresovou částí projektu a rozpočty, které je nutno vyřešit.

Cena za provedení těchto prací činí:

Méněpráce: 74 113,64 Kč bez DPH

Vícepráce: 1 434 158,16 Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného dojde k navýšení ceny díla.

Vyčíslení:

Navýšení ceny díla celkem o 1 360 044,52 Kč bez DPH .

Cena díla celkem ze smlouvy ve znění dodatku č.1, 2 a 3: **38 778 840,22** Kč bez DPH.

Cena díla po započtení víceprací a méněprací dle tohoto dodatku: 40 138 884,74 Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku

1. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací a omezení o méněpráce, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši 1 434 158,16 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 74 113,64 Kč bez DPH se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst.1 smlouvy takto:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena díla bez DPH

40 138 884,74 Kč

DPH 21 % celkem

8 429 165,80 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

48 568 050,54 Kč

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedení víceprací v rozsahu dle odst.2 tohoto článku dodatku v termínu sjednaném v čl. VIII. smlouvy.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že tyto vícepráce a méněpráce nebudou mít vliv na konečný termín plnění díla.

**IV.
Ostatní ustanovení**

Tento dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 09.03.2018 a dodatku č.3 ze dne 27.09.2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a méněprací a jejich cena.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 09.03.2018 a dodatku č. 3 ze dne 27.09.2018 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 09.03.2018 a dodatku č. 3 ze dne 27.09.2018 rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba usnesením č. 15/ZMOb1822/2 ze dne 19.12.2018.

V Ostravě dne: 21.12.2018

.....
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

místostarostka

.....
Michal Bystroň

člen představenstva