

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

- 1) **Město Přeštice**
IČO : 00257125,
se sídlem Masarykovo náměstí 107,
334 01 Přeštice
zastoupené Mgr. Karlem Naxerou, starostou
(na straně jedné jako „objednatel“)

a

- 2) **ROADFIN BUILDING s.r.o.,**
IČO : 06799736
se sídlem Skvrňanská 1193/30
301 00 Plzeň
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložce 35 809
zastoupená [REDACTED]
(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne dle ust. § § 1901 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen jako „Obč.Z.“), tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2018

I.

1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 28.6.2018 smlouvu o dílo dle ust. § 2586 Obč.Z.
2. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že jsou srozuměny s tím, že na základě upozornění zhotovitele o nevhodnosti pokynu objednatele k provedení díla, které vůči objednateli učinil dne 30.8.2018 a 13.9.2018 a které byly důvodem pro změnu pokynu objednatele ohledně předmětu díla, jak vyplývá z dodatku č.1 ze dne 1.11.2018 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2018 a na základě ust. § 2594 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, došlo k prodloužení lhůty k provedení díla sjednané dle smlouvy o dílo ze dne 28.6.2018 a to o dobu 63 dní.
3. Vzhledem ke skutečnostem dle čl. I. odst. 2 této dohody smluvní strany dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sjednávají změnu čl.V. odst. 1 věta první smlouvy o dílo, čl. II. odst. 3 dodatku č.1 ze dne 1.11.2018 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2018, a to tak, že je nahrazují tímto ujednáním:

Strany ujednávají, že zhotovitel jest povinen fakticky zhotovit dílo do stavu odpovídajícímu této smlouvě nejpozději do 27.1.2019

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, uzavřené dne 28.6.2018, ve znění navazujících dodatků, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Uzavření této dohody bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, schváleno Radou města Přeštice dne 17.12.2018 usnesením č.123/2018.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle účastníků. Na důkaz výše uvedeného připojují účastníci své podpisy.

V Přešticích dne 19.12.2018

V Přešticích dne 19.12.2018

.....
Město Přeštice
zastoupené starostou
Mgr. Karlem Naxerou
objednatel

.....
ROADFIN BUILDING s.r.o.

zhotovitel