
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Oprava hájovny Černá stráň – bytový dům“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **Městské lesy Hradec Králové a.s.**
se sídlem: Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Milanem Zerzánem, ředitelem společnosti
IČ: 25962523
DIČ: CZ25962523
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Údaj o OR: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2220

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx

technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

a

1.2 Zhotovitel: **K2-trade s.r.o.**
se sídlem: Pouchovská 440, Hradec Králové, PSČ 500 03
zastoupený: xxxxxxxxxxxx
IČ: 28804333
DIČ: CZ28804333
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Údaj o OR: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28302

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

technických a smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx

I. Úvodní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany spolu uzavřely dne 31.08.2018 Smlouvu o dílo jejím předmětem je oprava hájovny Černá stráň – bytový dům a to v termínu od 01.09.2018 do 01.09.2019.

V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba víceprací ve smyslu přiloženého rozpočtu. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně obsahu ujednání předmětné smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

1. V části smlouvy označené „Předmět díla“ bod 1 :

se mění se tyto body:

1. Předmět díla, bod číslo 1:

-
- Bude provedena kompletní oprava krovu
 - Bude provedena oprava betonových věnců u pozednic
 - Nebude provedena dodávka a montáž akumulčních nádob
- Ostatní rozsah prací zůstává v platnosti dle smlouvy o dílo.

2. V části smlouvy označené „Termín a lhůty plnění“ bod 4 se mění tyto body:

Konečný termín pro předání díla se stanovuje na 15. prosinec 2019

3. V části smlouvy označené „Cena díla“ bod č. 5: se mění celková cena díla

| | |
|--|-----------------------|
| z původní cena díla | 3 782 950,56Kč |
| Méněpráce viz příložený soupis | - 373 254,-Kč |
| Vícepráce viz příložený soupis | |
| - Oprava krovů | 598 547,67Kč |
| - Oprava věnců | 138 525,09Kč |
| na celkovou cenu díla včetně dodatku č. 1 | 4 146 769,32Kč |

4. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

přílohy: rozpočet opravy krovů
rozpočet opravy věnců

V Hradci Králové dne: 14. prosince 2018

V Hradci Králové dne: 14. prosince 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

K2-trade s.r.o.
Mgr. František Holub, jednatel