

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2018	ze dne 14. 12. 2018
STAVBA:	Chodník v ulici Čelakovského, Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	822/2018/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Stavitelství Kladno spol. s r. o., L. Zápotockého 3094, 272 01 Kladno	
Oznámení změny ve SD/KD:	2 KD ze dne 06. 12. 2018	
Název části PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Rozpor v projektové dokumentaci mezi stavební částí a výkazem výměr. Ve stavební části je ve skladbě chodníku dána vrstva 250mm štěrkdrtě, ve výkazu výměr je chybně tato vrstva pouze 150mm, s tímto údajem však bylo při zpracování rozpočtu dodavatelem počítáno. Reálně se však musel dodavatel udělat vrstvu štěrkdrti o 100mm vyšší, čímž došlo k navýšení ceny skutečně provedených prací.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-11 896,00 Kč
Více náklady dle tohoto změnového listu	26 417,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	14 521,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.1.2019
Nový termín dokončení díla:	15.1.2019

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Stavitelství Kladno spol. s r. o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 2A4