

DP: 3208/2019

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 2 018 18 10 č. zhotovitele: T/02/2018 a Dodatku č.1

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění občanského zákoníku

k zakázce

„Celková oprava tramvajových skříní T3R.PV a T3R.PLF bez podvozků“

1. Smluvní strany

Ob j e d n a t e l:

Společnost :

**Dopravní podnik měst Liberce a
Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo :

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

Zapsána :

OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 372

Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:

Ing. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva
Martin Pabiška, MBA – místopředseda představenstva

Ve věcech technických :

Ludvík Lavička, provozně - technický ředitel
tel.: 739 682 085, e-mail: lavicka@dpmlj.cz

IČO :

473 11 975

DIČ :

CZ47311975

Společnost je plátcem DPH

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

(dále jen objednatel)

Z h o t o v i t e l:

Společnost :

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Sídlo :

Stará Ježnická 1556/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zapsána :

OR vedený Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 3488

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Zbyněk Šarman, jednatel

Ve věcech technických + smluvních : Ing. Miroslav Ballay, obchodně – technický náměstek

tel. 725 812 956, e-mail: ballay@kos.cz

IČO :

465 81 146

DIČ :

CZ46581146

Společnost je plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

(dále jen zhotovitel)

se vzájemně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ev.č.2 018 18 10 / T/02/2018 ze dne 31.1.2018 a Dodatku č.1 ze dne 28.6.2018, jejímž předmětem je **provedení celkových oprav 2 ks tramvajových skříní T3R.PV bez podvozků ev.č.41 a 78 a 2 ks tramvajových skříní T3R.PLF bez podvozků ev.č.37 a 47.**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. 8.2. na změně smlouvy o dílo takto:

Článek 3. Doba a místo plnění předmětu smlouvy

Původní znění tohoto článku v Dodatku č. 1 se ruší a

nahrazuje se:

- 3.1. Tato smlouva o dílo je platná a účinná ode dne podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po splnění podmínky uvedené v bodě 8.4. této smlouvy o dílo:
celková oprava tramvajových skříní ev.č. 37 + 78: **únor 2018 až srpen 2018**
- 3.2. Z důvodu diagnostikování neočekávaných závad na karosériích se mění doba plnění:
celková oprava tramvajových skříní ev.č. 47 + 41: **duben 2018 až únor 2019**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev.č. 2 018 18 10 / T/02/2018 a Dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo ev.č. 2 018 18 10 / T/02/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv.

V Liberci dne: 23-11-2018


Za objednatele:



Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva




Martin Pabiška, MBA
místopředseda představenstva



V Krnově dne: 19. 11. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Zbyněk Šarman
jednatel

