

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-019 ze dne 1.2.2018**  
**(nabytí účinnosti dne 5.2.2018)**  
(ev.č. SMVS 107V684001671)

1. Smluvní strany

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: ■■■■■ zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: ■■■■■

- ve věcech technických: technický dozor objednatel (dále jen "TDO"): ■■■■■

Bankovní spojení: ■■■■■

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

**(dále jen "objednatel")**

a

**2. Zhotovitel :**

**„Společnost pro výstavbu skladu zbraní Bučovice“** vzniklá na základě Společenské smlouvy ze dne 6.6.2017, uzavřené podle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi:

vedoucím společníkem a správcem společnosti

**IMOS Brno, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

za který jedná: Ing. Robert Suchánek

a

společníkem

**SKR stav, s.r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48480

se sídlem Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

za který jedná: Ing. Ivo Skřivánek

Sídlo společnosti: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno  
Společnost zastoupená na základě plné moci ze dne 6.6.2017:  
vedoucím společníkem a správcem společnosti Ing. Robertem Suchánkem  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, vedoucí společník a správce společnosti,  
tel.: [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: 562eh6n  
Adresa pro doručování: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno  
**(dále jen „zhotovitel“)**

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.8. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-019 ze dne 1.2.2018 (nabytí účinnosti dne 5.2.2018) na provedení díla – stavby „**Bučovice – výstavba skladu zbraní - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## **2. Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu potřeby provedení nepředvídatelných prací blíže specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 6.

## **3. Předmět dodatku**

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. článku **2. Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. článku **2. Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 až 6, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 2 406 702,29 Kč vč. DPH (1 989 010,16 Kč bez DPH, 417 692,13 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 1 587 622,85 Kč vč. DPH (1 312 085,00 Kč bez DPH, 275 537,85 Kč 21% DPH)

**tj. navýšení/snížení o:**

**819 079,44 Kč vč. DPH (676 925,16 Kč bez DPH, 142 154,28 Kč 21% DPH)**

4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku **3. Cena díla** se mění takto:

50 457 590,16 Kč bez DPH

10 596 093,93 Kč DPH 21%

61 053 684,09 Kč včetně DPH

(slovy: šedesát jedna milionů padesát tři tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých devět haléřů včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. článku **4.Čas a místo plnění** a nahrazuje se zněním:

„4.3. Termín dokončení díla (včetně doby pro odstranění případných vad z přejímacího řízení a doby pro vyklizení staveniště): **nejpozději do 5. 3. 2019**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

#### **4. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnové listy víceprací a méněprací č. 1 až 6 – počet stran: 30  
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 20 -12- 2018

Za objednatele:



.....  
zástupce ředitele - ředitel odboru  
řízení staveb AHNM

17 -12- 2018

V Brně dne

Za zhotovitele:



IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva a generální ředitel

.....  
**Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
vedoucího společníka a správce IMOS Brno, a.s.  
Společnosti pro výstavbu skladu zbraní Bučovice**

Nabytí účinnosti: .....

**Sklad zbraní Bučovice**  
rekapitulace změnových listů

	Přípočty		Odpočty	
	bez DPH	celkem s DPH	bez DPH	celkem s DPH
TLZ 1 - Doplnění automatické závory, změna rozměru pojezdové brány	442 219,61 Kč	535 085,73 Kč	-135 784,50 Kč	-164 299,25 Kč
TLZ 2 - Doplnění okapového chodníku	59 427,26 Kč	71 906,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
TLZ 3 - Výměna podloží - komunikace	176 473,88 Kč	213 533,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
TLZ 4 úprava zemíci soustavy objektu	212 709,50 Kč	257 378,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
TLZ 5 úprava bezpečnostních systémů a kabelových tras	434 827,35 Kč	526 141,09 Kč	-755 241,40 Kč	-913 842,09 Kč
TLZ 6 Úprava přeložek stávajících sítí veřejného osvětlení, NN kabeláže a sítě MaR kolelen, změna trasy přípojky VN, změna umístění trafostanice - vicepráce	663 352,56 Kč	802 656,60 Kč	-421 059,10 Kč	-509 481,51 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 989 010,16 Kč</b>	<b>2 406 702,29 Kč</b>	<b>-1 312 085,00 Kč</b>	<b>-1 587 622,85 Kč</b>

