

Změnový list č. 1 ze dne 17.12.2018

Název stavby:	Středisko volného času - výměna původních výplní
Číslo smluvního vztahu:	137/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky /bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu /termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Poddodavatel č. 2 (dle SoD) – RTT, a.s., nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, IČ: 25261134 Manipulace s nebezpečným materiálem (azbestocementové desky) 2. Postup sanace azbestu a montáže fasádních panelů oken - postupné rozebrání z vnější strany a po uzavření konstrukce fasádními panely demontáž a sanace betonu z vnitřní strany. 	
<u>Nové řešení:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Poddodavatel – TEPO, spol. s r.o., Ladova 1560, 436 01 Litvínov, IČ: 47284854 - Manipulace s nebezpečným materiálem (azbestocementové desky) 2. Byla provedena sonda z vnější + vnitřní strany pro zjištění skladby panelu Boletice. Pro důkladné odstranění azbestu je nutný současný přístup z vnitřní i vnější strany a tudíž otevření celé sanované části budovy. 	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapacitní vytížení firmy RTT, a.s 2. Na základě provedených sond a konzultace s projektantem nelze práce provádět dle stávajícího postupu v technické zprávě. Žádost o stanovení nového technologického postupu. Návrh na rozdělení předmětu díla do 2 etap - 1. etapa - rok 2018: výměna oken a MIV, 2. etapa - rok 2019: montáž SDK předstěny, montáž panelu KINGSPAN a sanace azbestu. 	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2018
Nový termín dokončení díla:	31.3.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 20.12.2018

Podpis:

ELA - PL
Na Pavlu 2191,
436 01
IČ: 25025686, D
Tel.: 605

[REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 20. 12. 2018

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 20.12.2018

Podpis:

ELA - PLAST s.r.o.
Na Pavlu 2191, H
436 01 Li
IČ: 25025686, DIČ
Tel.: 605 2

[REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 20. 12. 2018

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 20. 12. 2018

Podpis:

[REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 20. 12. 2018

Podpis:

[REDACTED]

Příloha změnového listu: