

Dodatek č.2 smlouvy o dílo

**Název díla: „Rekonstrukce objektu náměstí Svornosti č.p. 2, Český Krumlov – 1. a 2. patro“
uzavřená dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění:**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. ZHOTOVITEL:

Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: Povltavská stavební společnost spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání Nádražní 265, Český Krumlov, 381 01
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4101

Zastoupený: Miroslav Jedlička, jednatel společnosti
Marian Kott, jednatel společnosti

Oprávněná osoba: ve věcech smluvních - Miroslav Jedlička, Marian Kott
ve věcech technických - Kamil Komárek

Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK

Číslo účtu: 6085060850/5500

IČO: 60850213

DIČ: cz 60850213

Tel., fax, E-mail: 602 428 011

1.2. OBJEDNATEL:

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.

se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 705

Zastoupený: Ing. Miroslavem Reitingерem, jednatelem společnosti
Ing. Davidem Šindelářem, jednatelem společnosti
Mgr. Bc. Antonínem Krákem, jednatelem společnosti

Oprávněná osoba: ve věcech smluvních - Ing. Miroslav Reitingер
ve věcech technických - Ing. Miroslav Reitingер
Ing. Tomáš Palouda

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov

Číslo účtu: 10200-241/0100

IČO: 42 39 61 82

DIČ: CZ42396182

Tel./fax / E-mail : 380 711 429; 380 704 610; unibox@ckfond.cz

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále též dodatek) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.1.2018 evid.
č. 1757/17 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
"občanský zákoník").

Účastníci uzavřeli dne 2.1.2018 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce objektu náměstí Svornosti č.p. 2, Český Krumlov – 1. a 2. patro“ ve výběrovém řízení realizovaném dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu objednatele.

II.

V průběhu realizace díla byla zjištěna nezbytnost dodatečných stavebních prací v důsledku zjištění nových skutečností, zjištění stavu některých konstrukcí, úprav dispozic na základě nových skutečností, upřesnění specifikace některých komponentů, ukončení výroby některých komponentů, provedení některých částí ve standardu odpovídajícímu současným požadavkům a normám na provádění stavebních prací, (např. vlastnosti tepelné propustnosti či požární odolnosti výplňových prvků). Zásadní změnou projektu byl nepředpokládaný nález historického trámového stropu v hlavním sále rekonstrukce s rozhodnutím o jeho prezentaci a dopadem na změnu navazujících prvků a konstrukcí – zejména podlahy, stěny, výmalby a podobně. Dodatečné stavební práce specifikuje dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo.

Tento dodatek č.2 je sumářem prací, které se z důvodu výše uvedeného oproti původnímu rozsahu nerealizují.

Přesná specifikace dodatečných stavebních prací je uvedena v příloze č. 1 – položkovém výkazu změn, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III.

Cena za dodávky a práce, které nebudou realizovány (dále jako méněpráce) je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem -1.822.960,-Kč (slovy: minus jedenmilion osmsetdvacetdvatisíc devětsetšedesát Korun českých) bez daně z přidané hodnoty. K ceně za díla bude účtována daň z přidané hodnoty dle platných a účinných právních předpisů. Cena za méněpráce je stanovena na základě ocenění položkového výkazu výměr zpracovaného zhotovitelem, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jeho obsahu a že byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: položkový rozpočet stavby

V Českém Krumlově

dne

.....
Ing. Miroslav Reitinger

.....
Ing. David Šindelář

.....
Mgr. Bc. Antonín Krák

za objednatele

V

Dne

za zhotovitele