



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18CDSD174

na stavbu „**Sběrný dvůr odpadů**“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Zhotovitel: AQUATEST a.s.

Sídlo: Geologická 988/4 Praha 5 Hlubočepy 152 00
zastoupený Daniel Kraft, předseda představenstva
IČ: 447 94 843

DIČ: CZ44794843

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Ing. Michaela Lažanská, tel.: +420 737 22 69 19, e-mail:

lazanska@aquatest.cz

b) smluvních: Ing. Marcel Pejzl, tel.: +420 602457 968, e-mail:
pejzlm@aquatest.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 6900931/0100

I.2. Objednatel: Město Hořovice

Sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
zastoupené Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou města
IČ: 00233242

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

c) technických: , tel.: +420, e-mail:

d) smluvních: Dr. Ing. Jiří Peřina, tel.: +420 311545301,
e-mail: perina@mesto-horovice.cz

Bankovní spojení:

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2018 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo dodávku stavby „**Sběrný dvůr odpadů**“.
2. V průběhu díla vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Podrobný popis změn včetně konkrétního odůvodnění jejich nepředvídatelnosti, nezbytnosti pro dokončení a neoddelitelnosti od původní veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Čl. I.



Předmět díla, specifikace

1. Předmět díla se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. Celkový přehled ceny díla:

Cena bez DPH - smlouva	5 398 919, 53,- Kč
Cena bez DPH – dodatečné práce	390 593,- Kč
Cena díla po přičtení ceny dodatečných prací bez DPH	5 789 512,53,- Kč
DPH 21 %	1 215 797,63,- Kč
Cena díla po přičtení ceny dodatečných prací včetně DPH	7 005 310,16,- Kč

ČI II. Termíny plnění

1. Dokončení stavebních prací: nejpozději do 24. 5. 2019
2. Předání a převzetí stavby: nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení, tzn. do 31. 5. 2019.

ČI III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři obdrží objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Odůvodnění dodatečných prací
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

23. 10. 2018

V Hořovicích dne

starosta města
za objednatele

V Praze, dne 29. 10. 2018

Daniel Kraft,
předseda představenstva
za zhotovitele

Odůvodnění dodatečných prací

v rámci veřejné zakázky -

„Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu dodatečných prací v rámci veřejné zakázky na akci „Sběrný dvůr odpadů“, která byla vypsána obcí Hořovice, zástupce zadavatele v zadávacím řízení podle § 43 ZZVZ je MAZEPPA s.r.o. se sídlem Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň.

Dodavatelem je společnost AQUATEST, a.s. na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 24.4.2018

Předmětem plnění této dodatečné části veřejné zakázky jsou práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, které nebyly ve smlouvě sjednány.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:

Během realizace bylo zjištěno, že skladba a množství odpadu specifikovaná v projektu a rozpočtu jako zeminy neodpovídá skutečnosti zjištěné v průběhu realizace zakázky.

Mimo původně projektované odpady zemin byly při výkopových pracích nalezeny pod povrchem terénu směsi odpadů (směsný stavební odpad, plastové a směsné obaly, směsný demoliční odpad), které nesplňují kritéria odpadů zeminy. Pro pokračování ve výstavbě je nezbytné tyto odpady odtěžit a odstranit. Veškeré nakládání s odpady je nutno provést v souladu se zákonem o odpadech.

Potřeba dodatečných prací tak vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení veřejné zakázky a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, přičemž rozšíření předmětu plnění a změna obsahu smlouvy je v souladu se zadávací dokumentací a také s ustanovením §100 a § 222 ZZVZ.

Změna druhu a množství odpadu zeminy:

Kód odpadu dle Katalogu odpadů	Název odpadu	Množství odpadu v tunách
15 01 02	Plastové obaly	5
15 01 06	Směsné obaly	5
17 01 01	Beton	240
17 01 02	Cihly	80
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	1800
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	180
Celkem		2 310

Změnový rozpočet:

Zkrácený popis/Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč bez DPH)	Celk. cena (Kč bez DPH)
Odstranění odpadu kód 15 01 02 plastové odpady	t	5	1 797,-	8 985,-
Odstranění odpadu kód 15 01 06 Směsné obaly	t	5	1 310,-	6 550,-
Odstranění odpadu kód 17 01 01 beton	t	240	460,-	110 400,-
Odstranění odpadu kód 17 01 02 cihly	t	80	460,-	36 800,-
Odstranění odpadu kód 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	1800	220,-	396 000,-
Odstranění odpadu kód 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísla 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	t	180	485,-	87 300,-
CELKEM dodatečné práce		2 310		646 035,-
Skládkovné zemina /původní schválený rozpočet/	t	-2 322,2		-255 442,-
CELKEM				390 593,-

V souvislosti s plněním shora uvedených dodatečných prací, zdržením stavby z důvodu víceprací při odstraňování materiálů s obsahem azbestu z objektu býv. hospodářského stavení dojde **ke změně plnění termínu ukončení díla do 31. 5. 2019**. Důvodem je posun projektovaných prací do zimního období, kdy budou muset být stavební práce vzhledem k technologickým postupům přerušeny.

Celkový rozsah dodatečných služeb nepřekračuje 30% ceny původní veřejné zakázky, která činila dle smlouvy o dílo č. 18CDSD174 uzavřená v souladu s §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů 5 398 919,53 Kč bez DPH.